目　录

川煤华荣能源有限责任公司 1

四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿 1

四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 4

四川川煤华荣能源有限责任公司金刚煤矿 7

四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿 10

四川川煤华荣能源有限责任公司小河嘴煤矿 13

泸州市威鑫煤业有限责任公司 15

筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司新场井 18

四川叙永一矿煤业有限责任公司 21

四川川煤华荣能源有限责任公司龙门峡南煤矿 23

四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 26

绿水洞煤矿瓦斯与二氧化碳涌出量测定报告 29

四川川煤华荣能源有限责任公司李子垭煤矿南二井 31

四川川煤华荣能源有限责任公司唐家河煤矿 34

四川川煤石洞沟煤业有限责任公司 37

四川川煤华荣能源有限责任公司代池坝煤矿 40

四川川煤华荣能源有限责任公司赵家坝煤矿 43

四川川煤华荣能源有限责任公司大宝顶煤矿 46

四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿 49

四川川煤华荣能源有限责任公司太平煤矿 52

四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿 55

巴中市 58

南江煤电有限责任公司南江煤矿 58

达州市 60

四川神州矿业开发有限公司观音煤矿 60

达州市达县建设煤矿 62

宣汉富兴煤业有限公司富兴煤矿 64

宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿 66

宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿 68
达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿 70
万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿 72
达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿 74
大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿 76
渠县杉树坪矿业有限公司杉树坪煤矿 78
广安市 **80**
邻水县宏源煤业有限公司偏桥沟煤矿 80
四川邻水县金亿煤矿有限责任公司金亿煤矿 82
林丰煤炭有限责任公司红岩煤矿 84
广元市 **86**
旺苍白水兴旺煤业有限公司白水煤矿 86
广元市市中区从容煤矿 88
旺苍县碗厂河煤业有限公司碗厂河煤矿 90
乐山市 **92**
乐山白鹤煤矿有限公司白鹤煤矿 92
犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿 94
四川嘉阳集团有限公司嘉阳煤矿 96
乐山市沙湾区金龟山煤矿 98
犍为金龙煤业有限公司金龙煤矿 100
乐山市犍为寿保煤业有限公司犍为两河口煤矿 102
四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司龙洞湾煤矿 104
犍为县塘坝煤业有限公司塘坝煤矿 107
乐山沫凤能源有限责任公司黄泥埂煤矿 109
四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿 111
犍为县谢石盘煤矿 114
犍为县新店儿煤业有限公司新店儿煤矿 116
凉山州 **118**
凉山州益门煤业有限责任公司益门煤矿 118
泸州市 **121**

泸州市锦运煤业有限公司朱洞煤矿 121
泸县富银煤矿有限公司富银煤矿 123
川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿 125
古蔺县宏达煤业有限责任公司宏达煤矿 127
四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司观文煤矿 129
叙永鑫福煤业有限公司后山煤矿 131
古蔺县榆新煤业有限责任公司榆新煤矿 133
四川省泸州市古蔺煤矿（东段）有限公司 135
泸州金星煤业有限公司古蔺县盛隆煤矿 137
内江市 **139**
内江市资中县葫芦寺矿业有限公司葫芦寺煤矿 139
内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井 141
威远县太和能源有限责任公司太和煤矿 143
攀枝花市 **146**
攀枝花市沿江实业有限责任公司（田堡煤矿）二矿 146
宜宾市 **148**
四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿 148
兴文县光明煤业有限责任公司 150
四川省兴文县建设煤矿 152
兴文县玉竹山煤业有限责任公司 154
筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿 156
筠连县九龙煤业有限公司九龙煤矿 158
自贡市 **160**
荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿 160
自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井 162
自贡市天宇实业有限公司青草煤矿 164
荣县双庆矿业有限公司顺利煤矿 166
四川弘鑫矿业有限公司荣县新胜煤矿 168

附件 9

四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿
瓦斯等级鉴定结果

测定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
测定报告编号	CMHR-DZ-2023002		
测定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
测定机构地址	攀枝花西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
测定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持测定工作负责人	陈益能	高级工程师	
技术负责人	莫小虎	高级工程师	
质量负责人	秦桂荣	高级工程师	
测定项目负责人	李文忠	工程师	
项目组长	莫小虎	高级工程师	
测定人员	莫小虎	高级工程师	
	李文忠	工程师	
	陈　利	采矿助理工程师	
	郑崎山	技术员	
	洪　亮	矿山救护工	
	贾志强	矿山救护工	
	蒋强威	矿山救护工	
	李文龙	矿山救护工	
	李芸峰	矿山救护工	
	廖　虎	矿山救护工	
	刘　腾	矿山救护工	
	柳发波	矿山救护工	
	宋　军	矿山救护工	

	覃 岭	矿山救护工
	王肖伟	矿山救护工
	文 红	矿山救护工
	夏 聪	矿山救护工
	袁振华	矿山救护工
	张 涛	矿山救护工
	赵 飞	矿山救护工
	钟兴佳	矿山救护工
	付永康	矿山救护工
	廖 鹏	矿山救护工
	何均灵	矿山救护工
报告编制人	陈利	采矿助理工程师
报告审核人	李文忠	工程师
报告批准人	莫小虎	高级工程师

委 托 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受 鉴 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿		
受鉴单位地址	达州市大竹县柏林镇柏煤街道	邮政编码	635117
联系人	陈力	联系电话	13989161774
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	18.46	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	19.12	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.06	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.35	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	经鉴定，该矿为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 四川川煤华荣能源有限责任公司 5104015066929 2023 年 11 月 2 日		
建　　议	加强瓦斯抽采管理，落实好瓦斯防超措施。		
鉴定人员：	[illegible]、唐鸣、赵飞、[illegible]、[illegible]、袁振宇、夏聪、王[illegible]、[illegible] 刘腾、柳文波、黄志强、蒋[illegible]、文红、张涛、[illegible] [illegible]、[illegible]、何[illegible]、李[illegible]、钟[illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿
瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号	CMHR-DZ-2023003		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	高级工程师	
技术负责人	莫小虎	高级工程师	
质量负责人	赵俊	高级工程师	
鉴定项目负责人	李文忠	工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	高级工程师	
鉴定人员	莫小虎	高级工程师	
	李文忠	工程师	
	黄兵	技术员	
	李宗蔚	技术员	
	柳发波	矿山救护工	
	廖虎	矿山救护工	
	覃岭	矿山救护工	
	蒋强威	矿山救护工	
	李芸峰	矿山救护工	
	洪亮	矿山救护工	
	宋军	矿山救护工	
	贾志强	矿山救护工	
	张涛	矿山救护工	
	王肖伟	矿山救护工	
	钟兴佳	矿山救护工	

	廖鹏	矿山救护工
	文红	矿山救护工
	郑世超	矿山救护工
	袁振华	矿山救护工
	夏聪	矿山救护工
	付永康	矿山救护工
	谭腾飞	矿山救护工
	夏鑫	矿山救护工
	李文龙	矿山救护工
	赵飞	矿山救护工
	李华	矿山救护工
	刘腾	矿山救护工
	张非	矿山救护工
	汪建鸿	矿山救护工
	陈彪	矿山救护工
	胡耘通	矿山救护工
	何均灵	矿山救护工
报告编制人	黄兵	技术员
报告审核人	李文忠	工程师
报告批准人	莫小虎	高级工程师

委 托 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受 鉴 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿		
受鉴单位地址	达州市高新区	邮政编码	635000
联系人	邓强	联系电话	15183587771

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	29.12（含抽采 15.36m^3/min）
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	27.35
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	5.46
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	5.13
	瓦斯动力现象情况	无
	瓦斯喷出情况	无
	鉴定月矿井生产状况	正常
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井
鉴定结论	经鉴定，该矿为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） （印章：四川川煤华荣能源有限责任公司 5104[illegible]6929） 2023年 11月 [illegible]日	
建　　议	加强瓦斯抽采管理，落实好瓦斯防超措施。	
鉴定人员：	柳发波 [illegible] [illegible] [illegible] 李艺峰 洪亮 [illegible] 贾志强 [illegible] 张涛 王尚伟 钟兴佳 [illegible] 文红 [illegible] [illegible] 夏聪 付永康 谭腾飞 夏鑫 [illegible] 赵飞 [illegible] 刘腾 张非 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

附件 9

2023 年度矿井瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川省达州市金刚煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号	CMHR-DZ-2023004		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	139803389260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	高级工程师	
技术负责人	莫小虎	高级工程师	
质量负责人	赵俊	高级工程师	
鉴定项目负责人	李文忠	工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	高级工程师	
鉴定人员	莫小虎	高级工程师	
	李文忠	工程师	
	黄兵	技术员	
	赵聪	助理工程师	
	文红	矿山救护工	
	张非	矿山救护工	
	付永康	矿山救护工	
	钟兴佳	矿山救护工	
	郑世超	矿山救护工	
	陈彪	矿山救护工	
	谭滕飞	矿山救护工	
	夏聪	矿山救护工	
	赵飞	矿山救护工	
	李文龙	矿山救护工	

	李芸峰	矿山救护工
	覃岭	矿山救护工
	宋军	矿山救护工
	夏鑫	矿山救护工
	汪建鸿	矿山救护工
	贾志强	矿山救护工
	刘腾	矿山救护工
	廖虎	矿山救护工
	王肖伟	矿山救护工
	何均灵	矿山救护工
	胡耘通	矿山救护工
	谭森	矿山救护工
	廖鹏	矿山救护工
	袁振华	矿山救护工
报告编制人	黄兵	技术员
报告审核人	李文忠	工程师
报告批准人	莫小虎	高级工程师

<table>
<tr><td>委 托 单 位</td><td colspan="4">四川川煤华荣能源有限责任公司</td></tr>
<tr><td>受 鉴 单 位</td><td colspan="4">四川川煤华荣能源有限责任公司金刚煤矿</td></tr>
<tr><td>受鉴单位地址</td><td colspan="2">四川省达州市高新区石板镇石河村</td><td>邮政编码</td><td>635018</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">曾波</td><td>联系电话</td><td>13982819380</td></tr>
<tr><td rowspan="9">判定指标</td><td colspan="3">矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）</td><td>13.103</td></tr>
<tr><td colspan="3">矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）</td><td>10.114</td></tr>
<tr><td colspan="3">采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）</td><td>1. 326</td></tr>
<tr><td colspan="3">掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）</td><td>0.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">煤与瓦斯突出情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">瓦斯喷出情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">鉴定月矿井生产状况</td><td>正常</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年度瓦斯等级</td><td>低瓦斯</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度鉴定瓦斯等级</td><td>高瓦斯</td></tr>
<tr><td>鉴定结论</td><td colspan="4">经鉴定，该矿为高瓦斯矿井。
鉴定机构（盖章）
2023年 11月 2日</td></tr>
<tr><td>建　　议</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>鉴定人员：</td><td colspan="4">[illegible]</td></tr>
</table>

四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿
瓦斯和二氧化碳瓦斯涌出量测定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-DZ-2023005		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	高级工程师	
技术负责人	莫小虎	高级工程师	
质量负责人	梁斌	工程师	
鉴定项目负责人	李文忠	工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	高级工程师	
测定人员	莫小虎	高级工程师	
	李文忠	工程师	
	陈利	助理工程师	
	张非	矿山救护工	
	郑世超	矿山救护工	
	文红	矿山救护工	
	钟兴佳	矿山救护工	
	孙浩然	矿山救护工	
	李芸峰	矿山救护工	

	汪建鸿	矿山救护工
	付永康	矿山救护工
	谭文学	矿山救护工
	陈彪	矿山救护工
	李文龙	矿山救护工
	谭腾飞	矿山救护工
	周林	矿山救护工
	何均灵	矿山救护工
	夏鑫	矿山救护工
	赵飞	矿山救护工
	张涛	矿山救护工
	胡耘通	矿山救护工
	谭森	矿山救护工
	夏聪	矿山救护工
报告编制人	陈利	助理工程师
报告审核人	李文忠	工程师
报告批准人	莫小虎	高级工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司铁山南煤矿		
受鉴单位地址	达州市达川区渡市镇钟明社区第三居民小组综合办公大楼	邮政编码	635000
联系人	魏捷	联系电话	15181893213
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		CH_4:4.10
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		CH_4:5.13
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		CH_4:0.37
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		CH_4:0.17
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		正常
	上年度瓦斯等级		高
	本年度鉴定瓦斯等级		高
鉴定结论	经鉴定，该矿为高瓦斯矿井。 四川川煤华荣能源有限责任公司 5104015[illegible]229 鉴定机构（盖章） 2023年11月2日		
建议	加强现场通风及瓦斯抽采管理，落实瓦斯防超措施。		
鉴定人员：	陈利 钟兴佳、夏鑫、[illegible]、[illegible]李洪峰、[illegible] 汪建鸿 [illegible] 郑世超 何[illegible] 谭[illegible]飞、[illegible] 赵飞 张涛、李[illegible] [illegible] 聂聪 胡乾通 [illegible]、[illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司小河嘴煤矿瓦斯等级鉴定结果

测定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司小河嘴煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告 （2023 年度）		
测定报告编号	CMHR-DZ-2023001		
测定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
测定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
测定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持测定工作负责人	陈益能	高级工程师	
技术负责人	莫小虎	高级工程师	
质量负责人	赵 俊	高级工程师	
测定项目负责人	李文忠	工程师	
测定项目组长	莫小虎	高级工程师	
测定人员	莫小虎	高级工程师	
	李文忠	工程师	
	黄 兵	技术员	
	陶洪均	技术员	
	张 非	矿山救护工	
	胡耘通	矿山救护工	
	何均灵	矿山救护工	
	汪建鸿	矿山救护工	
	谭 森	矿山救护工	
	郑世超	矿山救护工	
	夏 聪	矿山救护工	
	李 华	矿山救护工	
	夏 鑫	矿山救护工	
	陈 彪	矿山救护工	
报告编制人	黄 兵	技术员	
报告审核人	李文忠	工程师	
报告批准人	莫小虎	高级工程师	

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司小河嘴煤矿		
受鉴单位地址	达州市达川区同安路410号	邮政编码	635000
联系人	荀正洪	联系电话	15881818199
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	25.667	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	23.934	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.232	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.294	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	经鉴定，该矿为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 四川川煤华荣能源有限责任公司 5104015066929 2023年11月2日		
建议	加强瓦斯抽采管理，落实好瓦斯防超措施。		
鉴定人员：	陶洪均 陈[illegible] 谭[illegible] 夏鑫 胡耘通 郑世超 夏聪 李华 汪建鸿 何[illegible] 张[illegible]		

泸州市威鑫煤业有限责任公司
瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	泸州市威鑫煤业有限责任公司矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-YB-2023003		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风正高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿高级工程师	
质量负责人	陈大川	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	汤凤林	通风助理工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	采矿工程师	
鉴定人员	杨伟	采矿工程师	
	许汝涛	通风工程师	
	王隆贵	通风技术员	
	周启刚	通风助理工程师	
	黄继强	通风技术员	
	胡光兵	救护队员	
	汪景波	救护队员	
	万彬	救护队员	
	陈利	救护队员	

第 2 页

共 3 页

	何泽根	救护队员
	夏飞	救护队员
	李政	救护队员
	杨贵川	救护队员
	黎军	救护队员
	叶志军	救护队员
	郑福松	救护队员
	刘光灵	救护队员
	李德金	救护队员
	周武林	通风技术员
	梁超	救护队员
	匡诗均	救护队员
	黄海	救护队员
	刘洋	救护队员
	王志齐	救护队员
	马建	救护队员
报告编制人	王隆贵	通风技术员
报告审核人	许汝涛	通风工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

第 3 页 共 3 页

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	泸州市威鑫煤业有限责任公司		
受鉴单位地址	叙永县正东镇	邮政编码	646499
联系人	陈大川	联系电话	13700999967
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	13.472	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	31.693	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.100	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.836	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023年10月23日		
建议			
鉴定人员：	[illegible] 孙万兵 黄继强 [illegible] [illegible] 陈利 何[illegible] 汪前明 杨伟 [illegible] 胡[illegible] [illegible] 匡诗均 周武林 [illegible] [illegible] [illegible] 李[illegible] 杨[illegible] 郑福松 蔡军 李政 [illegible] 叶志军 [illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司
5104015066929

附件 4

筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司新场井瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司 新场井矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-YB-2023001		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风正高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿高级工程师	
质量负责人	黄正谷	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	汤凤林	通风助理工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	采矿高级工程师	
鉴定人员	杨伟	采矿工程师	
	许汝涛	通风工程师	
	马荣红	采矿高级工程师	
	汤凤林	通风助理工程师	
	李录军	救护中队副中队长	
	张国兵	救护中队副中队长	
	蒋勇	救护队员	
	杨柳	救护队员	
	万健廷	救护队员	

	赵秋	救护队员
	卜宗均	救护队员
	汪松	救护队员
	单琦森	救护队员
	王传君	救护队员
	周武林	救护队员
	刘洋	救护队员
	胡炼平	救护队员
	毛其刚	救护队员
	姜亮	救护队员
	黎军	救护队员
	郑福松	救护队员
	匡诗均	救护队员
	杨贵川	救护队员
	李德金	救护队员
	叶志军	救护队员
	刘光灵	救护队员
	王志齐	救护队员
	黄海	救护队员
	梁超	救护队员
	李政	救护队员
报告编制人	马荣红	采矿高级工程师
报告审核人	许汝涛	通风工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委 托 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受 鉴 单 位	筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司新场井		
受鉴单位地址	筠连县沐爱镇	邮政编码	645253
联系人	黄正谷	联系电话	15228479029
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	61.93	
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	55.95	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	4.15 (包含顺层抽放量 2.44 m³/min)	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	0.77	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 10月 23日 四川川煤华荣能源有限责任公司 5104015066929		
建　　议			
鉴定人员：	[illegible]		

四川叙永一矿煤业有限责任公司
瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川叙永一矿煤业有限责任公司 瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-YB-2023002		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风正高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿工程师	
质量负责人	董继辉	通风安全工程师	
鉴定项目负责人	李顺彬	通风助理工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	采矿工程师	
鉴定人员	杨伟	采矿工程师	
	许汝涛	通风工程师	
	邓克平	通风技术员	
	李顺彬	通风助理工程师	
	蒋立平	通风技术员	
	姜亮	通风技术员	
	彭春翔	救护中队副中队长	
	王传君	救护队员	
	龙小波	救护队员	
	张梦江	救护队员	
	胡炼平	救护队员	
	梁　毫	救护队员	
	孙守洪	救护队员	
	范家铭	救护队员	

	彭中强	救护队员
	程林	救护队员
	陈玉舟	救护队员
	杨义袁	救护队员
报告编制人	邓克平	通风技术员
报告审核人	许汝涛	通风工程师
报告批准人	莫小虎	采矿工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川叙永一矿煤业有限责任公司		
受鉴单位地址	四川省泸州市叙永县正东镇落叶村四川叙永一矿煤业有限责任公司	邮政编码	646400
联系人	董继辉	联系电话	15908492546

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	18.101
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	21.160
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.980
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.429
	瓦斯动力现象情况	有突出危险性（未发生突出）
	瓦斯喷出情况	未发生喷出
	鉴定月矿井生产状况	正常生产
	上年度瓦斯等级	突出矿井
	本年度鉴定瓦斯等级	突出矿井
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2013年10月23日	
建议		
鉴定人员：	李[illegible]、梁[illegible]、[illegible]、龙小波、程林、张[illegible]、[illegible]、彭中强、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、陈玉舟、杨[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]	

四川川煤华荣能源有限责任公司
5104015066929

四川川煤华荣能源有限责任公司龙门峡南煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司龙门峡南煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-HYS-2023003		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260

鉴定机构人员信息		
鉴定机构人员	姓名	职称
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师
技术负责人	莫小虎	采矿工程师
质量负责人	张孟军	采矿高级工程师
鉴定项目负责人	张湖云	通安技术员
鉴定项目组长	莫小虎	采矿工程师
鉴定人员	莫小虎	采矿工程师
	王铁均	通安助工
	周帅	通安助工
	张湖云	通安技术员
	赵双	通安技术员
	王博杰	通安技术员
	杨浪	救护工
	曾伟	救护工
	杨理	救护工
	董盛	救护工

	张海林	救护工
	周杰	救护工
	胡成成	救护工
	李朝东	救护工
	邱杰	救护工
	蒲坤	救护工
	韩俊杰	救护工
	杨森	救护工
	韩鹏	救护工
	贺彬	救护工
报告编制人	周帅	通安助工
报告审核人	王铁均	通安助工
报告批准人	莫小虎	采矿工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司龙门峡南煤矿		
受鉴单位地址	四川省广安市前锋区广兴镇光辉乡	邮政编码	638500
联系人	潘星雨	联系电话	15983459832
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	19.04	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	14.25	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.97	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.39	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 11月 2日		
建　　议			
鉴定人员	[illegible]		

附件 4

四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	CMHR-HYS-2023002		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿工程师	
质量负责人	张定山	采矿工程师	
鉴定项目负责人	蒋思发		
鉴定项目组长	莫小虎	采矿工程师	
鉴定人员	莫小虎	采矿工程师	
	王铁均	通安助工	
	周帅	通安技术员	
	蒋思发		
	邹勇	通安技术员	
	卿圣睿	通安技术员	
	廖飞	救护工	
	张伟	救护工	
	何文杰	救护工	

	李宽刚	救护工
	辛新	救护工
	苗云兵	救护工
	代童灵	救护工
	郑黎强	救护工
	夏云	救护工
	邹云杰	救护工
	蔡静	救护工
	刘佳	救护工
	金龙	救护工
报告编制人	周帅	通安技术员
报告审核人	王铁均	通安助工
报告批准人	莫小虎	采矿工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司		
受鉴单位地址	四川省广安市前锋区小井乡	邮政编码	638020
联系人	陈占全	联系电话	13696175546
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	43.4	
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	17.57	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	6.08	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	3.31	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度测定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023年11月2日		
建议			
鉴定人员：	邵森 辛新 [illegible] 张倩 [illegible] 蒋显文 夏云 邹三生 刘佳 苗云兵 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 何杰 [illegible] 周[illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司 5104015[illegible]6929

— 3 —

附件 4

四川川煤华荣能源有限责任公司绿水洞煤矿瓦斯与二氧化碳涌出量测定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司绿水洞煤矿 瓦斯与二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-HYS-2023001		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿工程师	
质量负责人	汪胜	采矿工程师	
鉴定项目负责人	杨斌	通安助理工程师	
鉴定项目组长	莫小虎	采矿工程师	
鉴定人员	莫小虎	采矿工程师	
	王铁均	通安助理工程师	
	杨斌	通安助理工程师	
	张勇军	通安助理工程师	
	孟贤	救护工	
	龙华地	救护工	
	李小强	救护工	
	熊再兵	救护工	
	刘佳	救护工	
	杨平	救护工	
	宋昊	救护工	
	段主权	救护工	
	明亮	救护工	
报告编制人	张勇军	通安助理工程师	
报告审核人	王铁均	通安助理工程师	
报告批准人	莫小虎	采矿工程师	

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司绿水洞煤矿		
受鉴单位地址	四川省华蓥山天池镇北大街40号	邮政编码	638601
联系人	肖林	联系电话	13882614938
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	19.08	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	12.35	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.90	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.72	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 四川川煤华荣能源有限责任公司 5104015[illegible]6929 鉴定机构（盖章） 2023年11月2日		
建　议			
鉴定人员：	[illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司李子垭煤矿南二井瓦斯等级鉴定结果

<table>
<tr><td>鉴定报告名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司李子垭煤矿南二井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告</td></tr>
<tr><td>鉴定报告编号</td><td colspan="3">CMHR-HYS-2023004</td></tr>
<tr><td>鉴定机构名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司</td></tr>
<tr><td>鉴定机构地址</td><td>攀枝花市西区徐家渡村</td><td>邮政编码</td><td>617000</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>莫小虎</td><td>联系电话</td><td>13980339260</td></tr>
<tr><td colspan="4">鉴定机构人员信息</td></tr>
<tr><td>鉴定机构人员</td><td>姓名</td><td colspan="2">职称</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>奚光荣</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>主持鉴定工作负责人</td><td>陈益能</td><td colspan="2">通风高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>质量负责人</td><td>陈利</td><td colspan="2">采矿工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目负责人</td><td>张必胜</td><td colspan="2">通安技术员</td></tr>
<tr><td>鉴定项目组长</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td rowspan="10">鉴定人员</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>王铁均</td><td colspan="2">通安助工</td></tr>
<tr><td>周帅</td><td colspan="2">通安技术员</td></tr>
<tr><td>张必胜</td><td colspan="2">通安技术员</td></tr>
<tr><td>何锡燕</td><td colspan="2">通安技术员</td></tr>
<tr><td>何文豪</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>吴三东</td><td colspan="2">救护工</td></tr>
<tr><td>蒋学龙</td><td colspan="2">救护工</td></tr>
<tr><td>卿洪涛</td><td colspan="2">救护工</td></tr>
<tr><td>卿双华</td><td colspan="2">救护工</td></tr>
</table>

	王青海	救护工
	王贵军	救护工
	杨志成	救护工
	唐磊	救护工
	郭勇	救护工
报告编制人	周帅	通安技术员
报告审核人	王铁均	通安助工
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司李子垭煤矿南二井		
受鉴单位地址	四川省邻水县椿木乡	邮政编码	638507
联系人	陈占全	联系电话	13696175546

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	20.79
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	27.91
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.54
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	无
	瓦斯动力现象情况	无
	瓦斯喷出情况	无
	鉴定月矿井生产状况	正常生产
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井
	本年度测定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井
鉴定结论	该矿为煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 11月 2 日 [stamp: 四川川煤华荣能源有限责任公司]	
建　　议		
鉴定人员：	张[illegible]　何文豪　[illegible]磊、王崇军　杨志武 卿兴安　[illegible]　何[illegible]　王青海　[illegible] [illegible]勇　吴三东、周帅　[illegible]	

附件 4

四川川煤华荣能源有限责任公司唐家河煤矿矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司唐家河煤矿 矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号	CMHR-GY-2023001		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	四川省成都市金泽路 1 号 川煤集团华荣公司	邮政编码	610074
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿高级工程师	
质量负责人	罗仲军	通风高级工程师	
鉴定项目负责人	宋伟明	通风助理工程师	
鉴定项目组长	彭 涛	通风工程师	
鉴定人员	彭 涛	通风工程师	
	陈 兵	通风助理工程师	
	吴 均	通风助理工程师	
	陈思宇	通风助理工程师	
	李文杰	通风助理工程师	
	赵国栋	通风助理工程师	
	王帮聪	救护队员	
	伍明源	救护队员	
	赵 超	救护队员	

	刘东林	救护队员
	郑　涛	救护队员
	赵炳森	救护队员
	冯晓伟	救护队员
	赵　伟	救护队员
	李正民	救护队员
	曾　峰	救护队员
	吕珏成	救护队员
	康映超	救护队员
	赵　军	救护队员
	何长佼	救护队员
	邓　朝	救护队员
	赵　欢	救护队员
	杜青松	救护队员
报告编制人	赵国栋	通风助理工程师
报告审核人	陈　兵	通风助理工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司唐家河煤矿		
受鉴单位地址	四川省广元市旺苍县嘉川镇	邮政编码	628205
联系人	赵小鹿	联系电话	13981202919
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	26.771	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	45.024	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	5.533	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	3.528	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 20[illegible]年 10月 26日		
建　议			
鉴定人员：	[illegible handwritten signatures] 曾峰 [illegible] 郑涛 [illegible] 赵欢 [illegible]		

附件 4

四川川煤石洞沟煤业有限责任公司
矿井瓦斯等级鉴定结果

<table>
<tr><td>鉴定报告名称</td><td colspan="3">四川川煤石洞沟煤业有限责任公司
瓦斯等级鉴定报告（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>鉴定报告编号</td><td colspan="3">CMHR-GY-2023002</td></tr>
<tr><td>鉴定机构名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司</td></tr>
<tr><td>鉴定机构地址</td><td>四川省成都市金泽路 1 号
川煤集团华荣公司</td><td>邮政编码</td><td>610074</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>莫小虎</td><td>联系电话</td><td>13980339260</td></tr>
<tr><td colspan="4">鉴定机构人员信息</td></tr>
<tr><td>鉴定机构人员</td><td>姓名</td><td colspan="2">职称</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>奚光荣</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>主持鉴定工作
负责人</td><td>陈益能</td><td colspan="2">通风高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>质量负责人</td><td>刘华君</td><td colspan="2">采矿工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目
负责人</td><td>宋伟明</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目组长</td><td>彭　涛</td><td colspan="2">通风工程师</td></tr>
<tr><td rowspan="8">鉴定人员</td><td>彭　涛</td><td colspan="2">通风工程师</td></tr>
<tr><td>陈　兵</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>吴　均</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>宋伟明</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>苟　兵</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>陈　兵</td><td colspan="2">救护队员</td></tr>
<tr><td>江亚洲</td><td colspan="2">救护队员</td></tr>
<tr><td>何　跃</td><td colspan="2">救护队员</td></tr>
</table>

	彭　伟	救护队员
	侯如杰	救护队员
	王　卫	救护队员
	黄志彬	救护队员
	苟　苗	救护队员
	周方东	救护队员
	李　郝	救护队员
	冯　尧	救护队员
	张　翔	救护队员
	赵　超	救护队员
	何赖洋	救护队员
	吴　飞	救护队员
	马秋杰	救护队员
	黄　瀚	救护队员
	何　飞	救护队员
报告编制人	苟　兵	通风助理工程师
报告审核人	陈　兵	通风助理工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤石洞沟煤业有限责任公司		
受鉴单位地址	四川省广元市旺苍县三江镇	邮政编码	628209
联系人	邹勇	联系电话	13881252379
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.872	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	3.524	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.673	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.147	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿为低瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 10月 26日		
建议			
鉴定人员：	[illegible]		

附件 4

四川川煤华荣能源有限责任公司代池坝煤矿矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司代池坝煤矿 矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号	CMHR-GY-2023003		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	四川省成都市金泽路 1 号 川煤集团华荣公司	邮政编码	610074
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	采矿高级工程师	
主持鉴定工作 负责人	陈益能	通风高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿高级工程师	
质量负责人	王俊超	采矿工程师	
鉴定项目 负责人	宋伟明	通风助理工程师	
鉴定项目组长	彭　涛	通风工程师	
鉴定人员	彭　涛	通风工程师	
	陈　兵	通风助理工程师	
	吴　均	通风助理工程师	
	宋伟明	通风助理工程师	
	荀　兵	通风助理工程师	
	陈　兵	救护队员	
	江亚洲	救护队员	
	何　跃	救护队员	
	彭　伟	救护队员	

	侯如杰	救护队员
	王　卫	救护队员
	黄志彬	救护队员
	苟　苗	救护队员
	周方东	救护队员
	李　郝	救护队员
	冯　尧	救护队员
	张　翔	救护队员
	赵　超	救护队员
	何赖洋	救护队员
	吴　飞	救护队员
	马秋杰	救护队员
	黄　瀚	救护队员
	何　飞	救护队员
报告编制人	苟　兵	通风助理工程师
报告审核人	陈　兵	通风助理工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

第 3 页 共 3 页

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司代池坝煤矿		
受鉴单位地址	四川省广元市旺苍县普济镇	邮政编码	628207
联系人	王俊超	联系电话	18284973706
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	18.407	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	29.314	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.608	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.405	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2022年10月26日		
建议			
鉴定人员：	[illegible]		

附件 4

四川川煤华荣能源有限责任公司赵家坝煤矿
矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定结果

<table>
<tr><td>鉴定报告名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司赵家坝煤矿
矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>鉴定报告编号</td><td colspan="3">CMHR-GY-2023004</td></tr>
<tr><td>鉴定机构名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司</td></tr>
<tr><td>鉴定机构地址</td><td>四川省成都市金泽路 1 号
川煤集团华荣公司</td><td>邮政编码</td><td>610074</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>莫小虎</td><td>联系电话</td><td>13980339260</td></tr>
<tr><td colspan="4">鉴定机构人员信息</td></tr>
<tr><td>鉴定机构人员</td><td>姓名</td><td colspan="2">职称</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>奚光荣</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>主持鉴定工作
负责人</td><td>陈益能</td><td colspan="2">通风高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>质量负责人</td><td>孙　超</td><td colspan="2">采矿工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目
负责人</td><td>宋伟明</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目组长</td><td>彭　涛</td><td colspan="2">通风工程师</td></tr>
<tr><td rowspan="9">鉴定人员</td><td>彭　涛</td><td colspan="2">通风工程师</td></tr>
<tr><td>陈　兵</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>吴　均</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>陈思宇</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>李文杰</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>赵国栋</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>王帮聪</td><td colspan="2">救护队员</td></tr>
<tr><td>伍明源</td><td colspan="2">救护队员</td></tr>
<tr><td>赵　超</td><td colspan="2">救护队员</td></tr>
</table>

	刘东林	救护队员
	郑　涛	救护队员
	赵炳森	救护队员
	冯晓伟	救护队员
	赵　伟	救护队员
	李正民	救护队员
	曾　峰	救护队员
	吕珏成	救护队员
	康映超	救护队员
	赵　军	救护队员
	何长佼	救护队员
	邓　朝	救护队员
	赵　欢	救护队员
	杜青松	救护队员
报告编制人	赵国栋	通风助理工程师
报告审核人	陈　兵	通风助理工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

第 3 页 共 3 页

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司赵家坝煤矿		
受鉴单位地址	四川省广元市旺苍县黄洋镇	邮政编码	628206
联系人	何枭	联系电话	13981292965
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	10.551	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	12.700	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.400	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.308	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 10月 26日		
建议			
鉴定人员：	彭涛 李炫 吴丹 杜青松、邓勇、冯晓伟 曾峰、赵伟 庞兴生 何长俊、刘宗林 王韬、赵国栋 赵超、[illegible]、郑涛、赵炳森 李延民、赵映、赵洋、吕琢成 陈晓 陈兵		

四川川煤华荣能源有限责任公司大宝顶煤矿
瓦斯等级鉴定结果

<table>
<tr><td>鉴定报告名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司大宝顶煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告</td></tr>
<tr><td>鉴定报告编号</td><td colspan="3">CMHR-PZH-2023004</td></tr>
<tr><td>鉴定机构名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司</td></tr>
<tr><td>鉴定机构地址</td><td>攀枝花市西区徐家渡村</td><td>邮政编码</td><td>617000</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>莫小虎</td><td>联系电话</td><td>13980339260</td></tr>
<tr><td colspan="4">鉴定机构人员信息</td></tr>
<tr><td>鉴定机构人员</td><td>姓名</td><td colspan="2">职称</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>奚光荣</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>主持鉴定工作负责人</td><td>陈益能</td><td colspan="2">通风高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>质量负责人</td><td>杨 磷</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目负责人</td><td>周海平</td><td colspan="2">安全助理工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目组长</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td rowspan="10">鉴定人员</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>张明</td><td colspan="2">安全工程师</td></tr>
<tr><td>靳少辉</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>周海平</td><td colspan="2">安全助理工程师</td></tr>
<tr><td>雷家文</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>叶驰</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>邓飞</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>姚立祥</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>陈梦林</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>夏勇</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
</table>

	张军	矿山救护工
	张民	矿山救护工
	聂冠华	矿山救护工
	聂华龙	矿山救护工
	黎义	矿山救护工
	段梦宇	矿山救护工
	陈议	矿山救护工
报告编制人	靳少辉	通风助理工程师
报告审核人	张明	安全工程师
报告批准人	莫小虎	采矿工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司大宝顶煤矿		
受鉴单位地址	四川省攀枝花市西区干坝塘	邮政编码	617100
联系人	郭志刚	联系电话	13982324980
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	21.814	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	11.098	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	3.918	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.074	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 10月30日		
建议	加强通风设施管理，保证通风设施构建质量，确保通风系统稳定、安全、可靠。加强瓦斯抽采管理，落实好瓦斯防超措施。		
鉴定人员	[illegible] 陈梦林 姚正祥 张民 [illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿
瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-PZH-2023003		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			

鉴定机构人员	姓名	职称
法定代表人	奚光荣	高级工程师
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师
技术负责人	莫小虎	采矿高级工程师
质量负责人	张洲平	通风工程师
鉴定项目负责人	周海平	安全助理工程师
鉴定项目组长	莫小虎	采矿高级工程师
鉴定人员	莫小虎	采矿高级工程师
	张　明	安全工程师
	靳少辉	通风助理工程师
	冯世林	安全管理技术员
	夏　勇	矿山救护工
	聂冠华	矿山救护工
	段梦宇	矿山救护工
	聂华龙	矿山救护工
	李易东	矿山救护工

	吴彦禹	矿山救护工
	万　明	矿山救护工
	蒲　伟	矿山救护工
	杨　晶	矿山救护工
	赵　闯	矿山救护工
	叶　驰	矿山救护工
	黄　波	矿山救护工
	王　刚	矿山救护工
报告编制人	靳少辉	通风助理工程师
报告审核人	张明	安全工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委 托 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受 鉴 单 位	四川川煤花荣能源有限责任公司花山煤矿		
受鉴单位地址	攀枝花市西区陶家渡中路	邮政编码	617066
联系人	周俭鸣	联系电话	15808126559
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	26.989	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	15.956	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	6.555（含抽放纯量 4.633m^3/min）	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.426	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 10月 30日		
建 议	继续加强矿井通风系统的优化工作，风量分配合理，加强通风设施管理，保证通风设施构建质量，保证风量充足。加强瓦斯抽采管理，落实好瓦斯防超措施。		
鉴定人员	[illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司太平煤矿
瓦斯等级鉴定结果

<table>
<tr><td>鉴定报告名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司太平煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告</td></tr>
<tr><td>鉴定报告编号</td><td colspan="3">CMHR-PZH-2023002</td></tr>
<tr><td>鉴定机构名称</td><td colspan="3">四川川煤华荣能源有限责任公司</td></tr>
<tr><td>鉴定机构地址</td><td>攀枝花市西区徐家渡村</td><td>邮政编码</td><td>617000</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>莫小虎</td><td>联系电话</td><td>13980339260</td></tr>
<tr><td colspan="4">鉴定机构人员信息</td></tr>
<tr><td>鉴定机构人员</td><td>姓名</td><td colspan="2">职称</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>奚光荣</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>主持鉴定工作负责人</td><td>陈益能</td><td colspan="2">通风高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>质量负责人</td><td>易磊磊</td><td colspan="2">采矿工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目负责人</td><td>冯世林</td><td colspan="2">安全管理技术员</td></tr>
<tr><td>鉴定项目组长</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td rowspan="9">鉴定人员</td><td>莫小虎</td><td colspan="2">采矿高级工程师</td></tr>
<tr><td>张明</td><td colspan="2">安全工程师</td></tr>
<tr><td>冯世林</td><td colspan="2">安全管理技术员</td></tr>
<tr><td>靳少辉</td><td colspan="2">通风助理工程师</td></tr>
<tr><td>万明</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>段梦宇</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>夏勇</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>赵闯</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
<tr><td>黄波</td><td colspan="2">矿山救护工</td></tr>
</table>

	李易东	矿山救护工
	聂冠华	矿山救护工
	蒲伟	矿山救护工
	李小波	矿山救护工
	叶驰	矿山救护工
	杨晶	矿山救护工
	孔令雄	矿山救护工
报告编制人	靳少辉	通风助理工程师
报告审核人	张明	安全工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	四川川煤华荣能源有限责任公司太平煤矿		
受鉴单位地址	攀枝花市西区太平南路 131 号	邮政编码	617014
联系人	刘 勇	联系电话	13980359142
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		5.21
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		2.273
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		1.21
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.90
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		正常生产
	上年度瓦斯等级		高瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级		高瓦斯矿井
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2023年 10月 20日		
建 议	加强矿井通风管理，保证通风设施构建质量，保证风量充足。强化井下移动抽放系统管理，保证抽采效果，增强矿井瓦斯防治能力。		
鉴定人员	[illegible]		

四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿
瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	CMHR-PZH-2023001		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿高级工程师	
质量负责人	刘海涛	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	冯世林	安全管理技术员	
鉴定项目组长	莫小虎	采矿高级工程师	
鉴定人员	莫小虎	采矿高级工程师	
	张明	安全工程师	
	靳少辉	通风助理工程师	
	冯世林	安全技术员	
	张贞建	矿山救护工	
	李小波	矿山救护工	
	叶驰	矿山救护工	
	聂华龙	矿山救护工	
	孔令雄	矿山救护工	

	杨晶	矿山救护工
	赵闯	矿山救护工
	王刚	矿山救护工
	黄波	矿山救护工
	万明	矿山救护工
	郭凯	矿山救护工
	曾俊翔	矿山救护工
报告编制人	靳少辉	通风助理工程师
报告审核人	张明	安全工程师
报告批准人	莫小虎	采矿高级工程师

委 托 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受 鉴 单 位	四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿		
受鉴单位地址	攀枝花市西区小宝鼎	邮政编码	617013
联系人	戴清太	联系电话	15881269976
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	17.835（含瓦斯抽放量 9.84）	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	18.54	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.595	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.26	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章） 2023年10月30日		
建　　议	认真贯彻执行瓦斯治理“十二字”方针，加强矿井通风系统的维护和管理，加强瓦斯抽采管理，落实好瓦斯防超措施。		
鉴定人员	[illegible]		

附件 4

南江煤电有限责任公司南江煤矿矿井瓦斯与二氧化碳涌出量测定结果

鉴定报告名称	巴中市南江煤电有限责任公司 南江煤矿 2023 年度矿井瓦斯与二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-001		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	梁立勋	（正）高级工程师	
主持鉴定工作负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	魏华	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	魏波	瓦斯检查员	
	刘元毅	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李军	瓦斯检查员	
报告编制人	魏波	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	巴中市南江煤电有限责任公司南江煤矿		
受鉴单位地址	四川省巴中市南江县	邮政编码	635600
联系人	袁启燕	联系电话	19983653178
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：6.00、CO_2：3.09	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：10.14、CO_2：5.22	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.44	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.79	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 四川省川煤矿山装备检测有限公司 鉴定机构（盖章） 2023年10月19日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需要复核）		
建议	见《巴中市南江煤电有限责任公司南江煤矿 2023 年度矿井瓦斯与二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定人员：	[illegible] 李军 全年均 [illegible] 刘宏毅 黄[illegible] 何[illegible] 郭小明		

附件 4

四川神州矿业开发有限公司观音煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川神州矿业开发有限公司观音煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202301		
鉴定机构名称	四川科恩工程安全技术咨询有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	何超文	工程师/总经理	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	汤亚龙	工程师	
鉴定项目组长	蒋　斌	工程师	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	助理工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	汤亚龙	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	蒋　斌	工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

委托单位	四川神州矿业开发有限公司观音煤矿		
受鉴单位	四川科恩工程安全技术咨询有限公司		
受鉴单位地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.975
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		/
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		/
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.049
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		停产整改
	上年度瓦斯等级		低瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级		低瓦斯
鉴定结论	四川神州矿业开发有限公司观音煤矿为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年6月12日		
审查意见	同意鉴定结果。 2023 年 6 月 15 日		
复核意见	同意鉴定结果。 2023 年 6 月 17 日		
建　议	矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保“一通三防”工作万无一失。		
鉴定人员签字:	[illegible]		

附件 4

达州市达县建设煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	达州市达县建设 煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202302		
鉴定机构名称	四川科恩工程安全技术咨询有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	何超文	工程师/总经理	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	汤亚龙	工程师	
鉴定项目组长	蒋　斌	工程师	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	助理工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	汤亚龙	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	蒋　斌	工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

<table>
<tr><td>委托单位</td><td colspan="3">达州市达县建设煤矿</td></tr>
<tr><td>受鉴单位</td><td colspan="3">四川科恩工程安全技术咨询有限公司</td></tr>
<tr><td>受鉴单位地址</td><td>达州市通川中路100号</td><td>邮政编码</td><td>635000</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>何超文</td><td>联系电话</td><td>13228465871</td></tr>
<tr><td rowspan="9">判定指标</td><td colspan="2">矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）</td><td>0.802</td></tr>
<tr><td colspan="2">矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）</td><td>0.060</td></tr>
<tr><td colspan="2">瓦斯动力现象情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">瓦斯喷出情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">鉴定月矿井生产状况</td><td>升级改造建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年度瓦斯等级</td><td>低瓦斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度鉴定瓦斯等级</td><td>低瓦斯</td></tr>
<tr><td>鉴定结论</td><td colspan="3">达州市达县建设煤矿为低瓦斯矿井。
鉴定机构（盖章）
2023年8月20日</td></tr>
<tr><td>审查意见</td><td colspan="3">同意鉴定结果。
2023年8月25日</td></tr>
<tr><td>复核意见</td><td colspan="3">同意鉴定结果。
2023年8月27日</td></tr>
<tr><td>建　议</td><td colspan="3">矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保“一通三防”工作万无一失。</td></tr>
<tr><td>鉴定人员签字:</td><td colspan="3">[illegible]</td></tr>
</table>

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	宣汉富兴煤业有限公司富兴煤矿 矿井瓦斯等级鉴定报告（2023年度）		
鉴定报告编号	DZWSJD23-002		
鉴定机构名称	四川省煤田地质工程勘察设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区青华路39号	邮政编码	610072
联系人	李友红	联系电话	18980704013
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	王志成	地质实验高级工程师	
主持鉴定工作负责人	龙　军	安全工程正高级工程师	
技术负责人	李　娟	水工环高级工程师	
质量负责人	潘伦樟	矿山通风高级工程师	
鉴定项目负责人	张　波	采矿工程师	
鉴定项目组长	张　波	采矿工程师	
鉴定人员	李大伟	矿山机电高级工程师	
	周智盟	采矿工程师	
	张　波	采矿工程师	
	张栩强	采矿助理工程师	
	李永金	安全工程高级工程师	
	王　冲	安全工程高级工程师	
	陈思伶	采矿工程师	
	刘　弟	采矿工程师	
	毛红东	地质调查与矿产勘查工程师	
报告编制人	张　波	采矿工程师	
	李大伟	矿山机电高级工程师	
报告审核人	李永金	安全工程高级工程师	
	潘伦樟	矿山通风高级工程师	
报告批准人	李友红	采矿高级工程师	

委 托 单 位	宣汉富兴煤业有限公司		
受 鉴 单 位	宣汉富兴煤业有限公司富兴煤矿		
受鉴单位地址	四川省达州市宣汉县三墩土家族乡梨树村7组	邮政编码	636168
联系人	康兵	联系电话	13594736456
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：1.015；CO_2：0.975	
	矿井相对瓦斯涌出量(m^3/t)	CH_4： / ；CO_2： /	
	采面最大绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：0.144；CO_2：0.149	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：0.126；CO_2：0.106	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	未正常生产	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯（2021年度）	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	富兴煤矿2023年度矿井瓦斯等级为低瓦斯。 鉴定机构（盖章） 2023年10月18日		
建 议	矿井必须严格执行“以风定产”和“监测监控”，做到通风可靠、监控有效、管理到位。矿井应保障采掘工作面的有效风量，加强通风及瓦斯管理工作，尤其是工作面、上隅角及采后巷道的瓦斯管理，同时还应加强对采空区的密闭管理工作，密闭设置必须规范，减少漏风，防止瓦斯事故的发生。		
鉴定人员：	張骏 李大伟 陈祥 李永全 刘勇 周智盟 张栩强 毛红年 陈思俭		

附件 4

宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	宣汉县勇平矿业有限公司勇平 煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202303		
鉴定机构名称	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	周　俊	工程师	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	汤亚龙	工程师	
鉴定项目组长	蒋　斌	工程师	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	汤亚龙	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	陈文德	高级工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

委托单位	宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿		
受鉴单位	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
受鉴单位地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.692	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	/	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	/	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.071	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	升级改造建设	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	宣汉县勇平矿业有限公司勇平煤矿为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 10 月 15 日		
审查意见	同意鉴定结果。 2023 年 10 月 19 日		
复核意见	同意鉴定结果。 2023 年 10 月 21 日		
建　　议	矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保“一通三防”工作万无一失。		
鉴定人员签　字：	沔亚龙、蒋佳星、周俊、陈毅德、王荣立、蒋斌、胡和刚		

附件 4

宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202304		
鉴定机构名称	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	周　俊	工程师	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	周　俊	工程师	
鉴定项目组长	蒋　斌	工程师	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	周　俊	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	陈文德	高级工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

委托单位	宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿		
受鉴单位	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
受鉴单位地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.918
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		/
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		/
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.108
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		升级改造建设
	上年度瓦斯等级		低瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级		低瓦斯
鉴定结论	宣汉县彭河煤业有限公司彭河煤矿为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 10 月 15 日		
审查意见	同意鉴定结果。 2023 年 10 月 25 日		
复核意见	同意鉴定结果。 2023 年 10 月 27 日		
建　议	矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保“一通三防”工作万无一失。		
鉴定人员签字：			

附件 4

达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟 煤矿矿井瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202305		
鉴定机构名称	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	周　俊	工程师	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	蒋佳星	工程师	
鉴定项目组长	何超文	工程师/总经理	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	蒋佳星	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	陈文德	高级工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

委托单位	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿		
受鉴单位	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
受鉴单位地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.866
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	/
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	/
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.178
	瓦斯动力现象情况	无
	瓦斯喷出情况	无
	鉴定月矿井生产状况	升级改造
	上年度瓦斯等级	低瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯
鉴定结论	杨家沟煤矿为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 10 月 20 日	
审查意见	同意鉴定结果。 2023 年 10 月 25 日	
复核意见	同意鉴定结果。 2023 年 10 月 27 日	
建　议	矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保"一通三防"工作万无一失。	
鉴定人员签字：	[handwritten signatures]	

附件 4

万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	万源市青花镇黑石溪煤矿二 煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202306		
鉴定机构名称	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	何超文	工程师/总经理	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	汤亚龙	工程师	
鉴定项目组长	蒋　斌	工程师	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	助理工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	汤亚龙	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	蒋　斌	工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

委托单位	万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿		
受鉴单位	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
受鉴单位地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.228	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	/	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	/	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.085	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	升级改造建设	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	万源市青花镇黑石溪煤矿二煤矿为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 11 月 5 日		
审查意见	同意鉴定结果。 2023 年 11 月 10 日		
复核意见	同意鉴定结果。 2023 年 11 月 12 日		
建　　议	矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保“一通三防”工作万无一失。		
鉴定人员签　字：	周俊　蒋佳星　汤亚龙　陈敏德　涂志锦　蒋成　[illegible]		

附件 4

达州市兴旺煤业有限公司兴旺 煤矿矿井瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202307		
鉴定机构名称	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
鉴定机构地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	周　俊	工程师	
主持鉴定工作负责人	陈文德	高级工程师	
技术负责人	陈文德	高级工程师	
质量负责人	蒋　斌	工程师	
鉴定项目负责人	蒋佳星	工程师	
鉴定项目组长	何超文	工程师/总经理	
鉴定人员	周　俊	工程师	
	蒋　斌	工程师	
	汤亚龙	工程师	
	蒋佳星	工程师	
	何　川	助理工程师	
	胡和刚	工程师	
	郑志强	助理工程师	
报告编制人	蒋佳星	工程师	
报告审核人	涂立锦	高级工程师	
	陈文德	高级工程师	
报告批准人	何超文	工程师/总经理	

委托单位	达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿		
受鉴单位	四川盛世科恩工程技术集团有限公司		
受鉴单位地址	达州市通川中路 100 号	邮政编码	635000
联系人	何超文	联系电话	13228465871
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.282	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	3.958	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.229	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.258	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	兴旺煤矿为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 7 日		
审查意见	同意鉴定结果。 2023 年 12 月 8 日		
复核意见	同意鉴定结果。 2023 年 12 月 11 日		
建　议	矿井瓦斯涌出量会因诸多因素而发生变化，为此请矿方勿存侥幸心理，务必严格通风和瓦斯管理，切实采取瓦斯治理措施，确保“一通三防”工作万无一失。		
鉴定人员签字：			

大竹县堡子矿业有限责任公司（堡子煤矿）煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	大竹县堡子矿业有限责任公司（堡子煤矿）煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	2023-LN-01		
鉴定机构名称	达州市练能安全科技有限公司		
鉴定机构地址	达州市河市镇三品山社区	邮政编码	635000
联系人	吴忠利	联系电话	13320821306
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	钱　程	中学一级教师（职教序列）	
主持鉴定工作负责人	侯　云	采矿高级工程师	
技术负责人	李志贵	通风高级工程师	
质量负责人	张　玮	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	李志贵	通风高级工程师	
鉴定项目组长	苟正洪	通风工程师	
鉴定人员	黄骄阳	通风工程师	
	宋　全	采矿工程师	
	李　兵	机电一体化专业	
	吴忠利	企业管理专业	
	邹　健	市场营销专业	
	王翰林	机电一体化	
	钱　波	机电	
	魏　斌	采矿专业	
	张　玮	采矿高级工程师	
	蒋华平	机电技师	
	余建兵	通风工程师	
	张森林	机电	
	张本贵	采矿专业	
	胡天华	通风工程师	
报告编制人	苟正洪	通风工程师	
	黄骄阳	通风工程师	
报告审核人	李志贵	通风高级工程师	
	张　玮	采矿高级工程师	
报告批准人	李志贵	通风高级工程师	

委托单位	大竹县堡子矿业有限责任公司（堡子煤矿）		
受鉴单位	达州市练能安全科技有限公司		
受鉴单位地址	达州市河市镇三品山社区	邮政编码	635000
联系人	吴忠利	联系电话	13320821306
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 1.18	CO_2: 0.95
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4: 8.87	CO_2: 7.14
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 0.06	CO_2: 0.04
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 0.06	CO_2: 0.06
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	该矿2023年度矿井瓦斯等级鉴定等级为低瓦斯。 鉴定机构（盖章） 2023年10月19日		
建　　议	建议煤矿企业必须严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿瓦斯等级鉴定办法》等有关规定，加强矿井通风、瓦斯管理，预防瓦斯事故的发生。		
鉴定人员	[illegible] 吴忠利 [illegible] 张森林 [illegible] 王翰林 [illegible] 胡天平 [illegible]		

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	渠县杉树坪矿业有限公司杉树坪煤矿 矿井瓦斯等级鉴定报告（2023年度）		
鉴定报告编号	DZWSJD23-001		
鉴定机构名称	四川省煤田地质工程勘察设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区青华路39号	邮政编码	610072
联系人	李友红	联系电话	18980704013
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	王志成	地质实验高级工程师	
主持鉴定工作负责人	龙　军	安全工程正高级工程师	
技术负责人	李　娟	水工环高级工程师	
质量负责人	潘伦樟	矿山通风高级工程师	
鉴定项目负责人	张　波	采矿工程师	
鉴定项目组长	张　波	采矿工程师	
鉴定人员	李大伟	矿山机电高级工程师	
	周智盟	采矿工程师	
	张　波	采矿工程师	
	张栩强	采矿助理工程师	
	李永金	安全工程高级工程师	
	王　冲	安全工程高级工程师	
	陈思伶	采矿工程师	
	刘　弟	采矿工程师	
	毛红东	地质调查与矿产勘查工程师	
报告编制人	张　波	采矿工程师	
	李大伟	矿山机电高级工程师	
报告审核人	李永金	安全工程高级工程师	
	潘伦樟	矿山通风高级工程师	
报告批准人	李友红	采矿高级工程师	

委托单位	渠县杉树坪矿业有限公司		
受鉴单位	渠县杉树坪矿业有限公司杉树坪煤矿		
受鉴单位地址	四川省达州市渠县三汇镇白腊村	邮政编码	635208
联系人	李艾青	联系电话	15390120616
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：1.735；CO_2：1.197	
	矿井相对瓦斯涌出量(m^3/t)	CH_4：8.828；CO_2：6.091	
	采面最大绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：0.303；CO_2：0.197	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：0.139；CO_2：0.102	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	生产 13 天，产量 3679 吨	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯（2021 年度）	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	杉树坪煤矿2023年度矿井瓦斯等级为低瓦斯 鉴定机构（盖章） 2023年 10 月 18 日		
建议	矿井必须严格执行“以风定产”和“监测监控”，做到通风可靠、监控有效、管理到位。矿井应保障采掘工作面的有效风量，加强通风及瓦斯管理工作，尤其是工作面、上隅角及采后巷道的瓦斯管理，同时还应加强对采空区的密闭管理工作，密闭设置必须规范，减少漏风，防止瓦斯事故的发生。及时将煤层自燃及煤尘爆炸检测报告交至县、市主管部门备案。		
鉴定人员：	张骏 李大伟 陈维择 李永全 刘弟 周智盟 张栩强 毛红军 陈思俭		

附件 4

偏桥沟煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	邻水县宏源煤业有限公司偏桥沟煤矿 2023 年度矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-017		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	黎春林	瓦斯检查员	
	李　磊	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
报告编制人	黎春林	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	邻水县宏源煤业有限公司偏桥沟煤矿		
受鉴单位地址	邻水县观音桥镇	邮政编码	638500
联系人	熊殷宜	联系电话	13568397668
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：2.07；　CO_2：1.91	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：8.92；　CO_2：8.23	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.45	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	—	
	瓦斯动力现象情况	无瓦斯动力现象	
	瓦斯喷出情况	无瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	该矿井为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 18 日		
建　议	见《邻水县宏源煤业有限公司偏桥沟煤矿 2023 年度矿井瓦斯等级鉴定报告》		
鉴定人员：	何继毅　李磊　郭小明　[illegible]　[illegible]　黎春林		

附件 4

金亿煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川邻水县金亿煤矿有限责任公司金亿煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-016		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	黎春林	瓦斯检查员	
	李　磊	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
报告编制人	黎春林	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	四川邻水县金亿煤矿有限责任公司金亿煤矿		
受鉴单位地址	广安市邻水县城南镇走马村	邮政编码	638599
联系人	张　勇	联系电话	15984586699
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		CH_4：3.48；CO_2：1.65
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		CH_4：13.24；CO_2：6.28
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.40
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.22
	瓦斯动力现象情况		无瓦斯动力现象
	瓦斯喷出情况		无瓦斯喷出
	鉴定月矿井生产状况		正常生产
	上年度瓦斯等级		高瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级		高瓦斯
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年12月18日		
建　议	见《四川邻水县金亿煤矿有限责任公司金亿煤矿2023年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定人员：			

附件 4

林丰煤炭有限责任公司红岩煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	华蓥市林丰煤炭有限责任公司红岩煤矿 2023 年度矿井瓦斯与二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-015		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	伍显德	工程师	
	郭小明	高级工程师	
	黎春林	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	朱　磊	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
报告编制人	黎春林	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	华蓥市林丰煤炭有限责任公司红岩煤矿		
受鉴单位地址	广安华蓥市溪口镇马鞍山村	邮政编码	638609
联系人	欧世龙	联系电话	18080281366

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：3.34；CO_2：1.71
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：22.82；CO_2：11.68
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.64
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.28
	瓦斯动力现象情况	有
	瓦斯喷出情况	有
	鉴定月矿井生产状况	正常生产
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井
鉴定结论	该矿井为煤与瓦斯突出矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年11月29日	
建议	见《华蓥市林丰煤炭有限责任公司红岩煤矿2023年度矿井瓦斯与二氧化碳涌出量测定报告》	
鉴定人员签字：	何任远 黄正吉 郭小明 郭荣 于维维 黄昌明 朱磊	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	旺苍白水兴旺煤业有限公司白水煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202301		
鉴定机构名称	广元市九安安全技术咨询服务有限公司		
鉴定机构地址	广元经济技术开发区下西办事处物流园区工贸·家世界2幢19-2号	邮政编码	628201
联系人	杨晓林	联系电话	18011150332
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	雍思寿		
主持鉴定工作负责人	杨晓林	采矿、通风工程师	
技术负责人	贺太平	采矿、地测工程师	
质量负责人	刘成荣	通风、安全高级工程师	
鉴定项目负责人	滕明全	机电工程师	
鉴定项目组长	蔡万喜		
鉴定人员	陈晶	矿山安全工程师	
	蒲红	矿山安全助理工程师	
	陈志远		
	张煜		
	李繁		
	王钢		
	方杰		
报告编制人	陈晶	矿山安全工程师	
报告审核人	贺太平	采矿、地测工程师	
	刘成荣	通风、安全高级工程师	
报告批准人	杨晓林	通风、采矿工程师	

委托单位	旺苍白水兴旺煤业有限公司白水煤矿		
受鉴单位	旺苍白水兴旺煤业有限公司白水煤矿		
受鉴单位地址	广元市旺苍县白水镇静乐寺社区	邮政编码	628201
联系人	谢利清	联系电话	13881281917
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.586	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	8.97	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.565	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.200	
	瓦斯动力现象情况	该矿未发生过煤与瓦斯突出	
	瓦斯喷出情况	该矿未发生过瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	最近一次瓦斯等级鉴定年度为2020年，瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯矿井	
鉴定结论	低瓦斯矿井	鉴定机构（盖章） 2023年6月15日	
审查意见	2023.6.16		
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）		
建　议			
鉴定人员 签　字：	刘成荣　王钢		

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	广元市市中区从容煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202303		
鉴定机构名称	广元市九安安全技术咨询服务有限公司		
鉴定机构地址	广元经济技术开发区下西办事处物流园区工贸·家世界2幢19-2号	邮政编码	628201
联系人	杨晓林	联系电话	18011150332
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	雍思寿		
主持鉴定工作负责人	杨晓林	采矿、通风工程师	
技术负责人	贺太平	采矿、地测工程师	
质量负责人	刘成荣	通风、安全高级工程师	
鉴定项目负责人	滕明全	机电工程师	
鉴定项目组长	蔡万喜		
鉴定人员	陈晶	矿山安全工程师	
	蒲红	矿山安全助理工程师	
	陈志远		
	张煜		
	李繁		
	王钢		
	方杰		
报告编制人	陈晶	矿山安全工程师	
报告审核人	贺太平	采矿、地测工程师	
	刘成荣	通风、安全高级工程师	
报告批准人	杨晓林	通风、采矿工程师	

委托单位	广元市市中区从容煤矿	
受鉴单位	广元市市中区从容煤矿	
受鉴单位地址	广元市利州区荣山镇岩窝村7组	邮政编码 628019
联系人	袁兴政	联系电话 18283971698
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（ m^3/min ）	1.763
	矿井相对瓦斯涌出量（ m^3/t）	6.82
	采面最大绝对瓦斯涌出量（ m^3/ min ）	0.314
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（ m^3/min）	0.086
	瓦斯动力现象情况	该矿未发生过煤与瓦斯突出
	瓦斯喷出情况	该矿未发生过瓦斯喷出
	鉴定月矿井生产状况	正常
	上年度瓦斯等级	最近一次瓦斯等级鉴定年度为2022年，瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯矿井
鉴定结论	低瓦斯矿井	鉴定机构（盖章） 2023年7月25日
审查意见	会签 袁兴政 2023.7.26	
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）	
建　议		
鉴定人员签　字：	杨明杉 滕明会 [illegible] 霍宗春 刘成荣 张煜、[illegible] [illegible] 陈志远、蒲红、方杰 陈晶 王钢	

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	旺苍县碗厂河煤业有限公司矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202302		
鉴定机构名称	广元市九安安全技术咨询服务有限公司		
鉴定机构地址	广元经济技术开发区下西办事处物流园区工贸·家世界2幢19-2号	邮政编码	628201
联系人	杨晓林	联系电话	18011150332
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	雍思寿		
主持鉴定工作负责人	杨晓林	采矿、通风工程师	
技术负责人	贺太平	采矿、地测工程师	
质量负责人	刘成荣	通风、安全高级工程师	
鉴定项目负责人	滕明全	机电工程师	
鉴定项目组长	蔡万喜		
鉴定人员	陈晶	矿山安全工程师	
	蒲红	矿山安全助理工程师	
	陈志远		
	张煜		
	李繁		
	王钢		
	方杰		
报告编制人	陈晶	矿山安全工程师	
报告审核人	贺太平	采矿、地测工程师	
	刘成荣	通风、安全高级工程师	
报告批准人	杨晓林	通风、采矿工程师	

委托单位	旺苍县碗厂河煤业有限公司		
受鉴单位	旺苍县碗厂河煤业有限公司		
受鉴单位地址	广元市旺苍县三江镇大旗村	邮政编码	628209
联系人	胡世锋	联系电话	15984072562
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.659	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	4.64	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/ min）	0.117	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.080	
	瓦斯动力现象情况	该矿未发生过煤与瓦斯突出	
	瓦斯喷出情况	该矿未发生过瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	最近一次瓦斯等级鉴定年度为2020年，瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯矿井	
鉴定结论	低瓦斯矿井	鉴定机构（盖章） 2023年6月15日	
审查意见	合格 [illegible]	2023.7.6	
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）		
建 议			
鉴定人员签字：	刘成荣 [illegible]		

附件 4

乐山白鹤煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	乐山白鹤煤矿有限公司白鹤煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15627		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	何光红	技术员	
	盛攀	工程师	
	张勇	工程师	
	唐梨	技术员	
	张天荣	助理工程师	
	师希云	技术员	
报告编制人	梁家浩	矿山通风助理工程师	
报告审核人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师	

委托单位	乐山白鹤煤矿有限公司		
受鉴单位	乐山白鹤煤矿有限公司白鹤煤矿		
受鉴单位地址	四川省乐山市犍为县罗城镇大石村一组	邮政编码	614411
联系人	张勇	联系电话	13540555640
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	10.00	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	14.79	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	6.67	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.19	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，生产原煤 27271 吨	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	乐山白鹤煤矿2023年度矿井瓦斯等级为高瓦斯。 鉴定机构（盖章） 2023年12月1日		
建　议			
鉴定人员：	梁[illegible]　肖[illegible]、何光红、[illegible] [illegible]　[illegible]　[illegible]、[illegible]		

附件 4

吉达煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿 2023 年度矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-009		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	张　乾	瓦斯检查员	
	董万福	瓦斯检查员	
报告编制人	何佳骏	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委 托 单 位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受 鉴 单 位	犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县马庙乡天池村二组	邮政编码	614400
联系人	魏晓平	联系电话	18781435686
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：1.66； CO_2：0.99	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：5.50； CO_2：3.28	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.31	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.05	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	该矿井为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 11 月 29 日		
建　　议	见《犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿 2023 年度矿井瓦斯等级鉴定报告》		
鉴定人员：	何俊庭 郭小刚 张乾 黄斌 董万福 曹国化		

附件 4

四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿煤矿瓦斯等级鉴定结果

第 1 页　共 2 页

鉴定报告名称	四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿 2023 年矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	犍----001		
鉴定机构名称	四川嘉阳集团有限责任公司		
鉴定机构地址	四川省犍为县芭沟镇	邮政编码	614402
联系人	刘月贵	联系电话	13981327765
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	杜勤	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	袁成金	通风高级工程师	
技术负责人	唐功林	高级工程师	
质量负责人	郑孝德	高级工程师	
鉴定项目负责人	刘月贵	高级工程师	
鉴定项目组长	宋知阳	通风工程师	
鉴定人员	邹卓宏	通风工程师	
	杨轩	通风助理工程师	
	沈文廷	通风工程师	
报告编制人	宋知阳	通风工程师	
报告审核人	杨亚军	通风高级工程师	
报告批准人	袁成金	通风高级工程师	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托单位	四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿		
受鉴单位	四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿		
受鉴单位地址	四川省犍为县芭沟镇（三井社区）嘉阳煤矿办公大楼	邮政编码	614402
联系人	宋知阳	联系电话	13541942860
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	23.40	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	9.44	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.68（含采面瓦斯抽采）	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.42	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，产量96376吨	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	根据瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定结果报告表及矿井实际情况，2023年度四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿瓦斯等级鉴为高瓦斯矿井。 其中：矿井绝对瓦斯涌出量23.40m^3/min，相对瓦斯涌出量为9.44m^3/t；矿井二氧化碳绝对涌出量4.31m^3/min，二氧化碳相对涌出量1.74m^3/t。 鉴定机构（盖章） 2023年12月5日		
建　议	矿井必须加强采面通风瓦斯管理，提升瓦斯抽采率。保证采掘作业面风量充足，严禁无风微风作业和瓦斯超限作业；加大对采空区瓦斯及密闭内瓦斯的抽采力度，坚持多措并举，应抽尽抽的原则，实现抽采达标；对已采区要进行严格的密闭处理，密闭设置必须规范，减少漏风，减少瓦斯涌出，杜绝瓦斯事故的发生。		
鉴定人员：	邹卓宏、杨轩、沈文廷、但凯、高文、何国民、陈学武、张坤文、刘义、冷清贵、朱万贵、蒋玉林、赵知东等。		

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

金龟山煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	乐山市沙湾区金龟山煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-014		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	朱　磊	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
报告编制人	陈宇浩	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	乐山市沙湾区金龟山煤矿		
受鉴单位地址	乐山市沙湾区踏水镇	邮政编码	614901
联系人	孟忠劲	联系电话	13438734009
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	CH_4:7.66；CO_2：1.06	
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	——	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	6.13	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	0.54	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	未生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 11 月 29 日 四川省川煤矿山装备检测有限公司		
建　议	见《乐山市沙湾区金龟山煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》。		
鉴定人员：			

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

金龙煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	犍为金龙煤业有限公司金龙煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-010		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	朱　磊	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
	董万福	瓦斯检查员	
	张　乾	瓦斯检查员	
报告编制人	何佳骏	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委 托 单 位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受 鉴 单 位	犍为金龙煤业有限公司金龙煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县罗城镇金井村	邮政编码	614901
联系人	方　武	联系电话	13679603418
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：7.67；CO_2：1.83	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：26.38；CO_2：6.29	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.45	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.28	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正产正产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 四川省川煤矿山装备检测有限公司 鉴定机构（盖章） 2023 年 11 月 29 日		
建　　议	见《犍为金龙煤业有限公司金龙煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》。		
鉴定人员：	[illegible]		

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

犍为两河口煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	乐山市犍为寿保煤业有限公司犍为两河口煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15628		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	周翔	注册安全工程师	
	杨东	助理工程师	
	谢道明	通风科长	
	张祺	通风技术员	
	曾科	监控技术员	
报告编制人	梁家浩	矿山通风助理工程师	
报告审核人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师	

委 托 单 位	乐山市犍为寿保煤业有限公司		
受 鉴 单 位	乐山市犍为寿保煤业有限公司犍为两河口煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县寿保镇青山村一组	邮政编码	614411
联系人	周翔	联系电话	18284344915
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 20.26; CO_2: 1.09	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4: 46.96; CO_2: 2.53	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 10.74; CO_2: 0.23	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 0.08; CO_2: 0.15	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，生产原煤 17393.81 吨	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	两河口煤矿2023年度矿井瓦斯等级为高瓦斯。 四川省煤炭设计研究院 5101055362600 鉴定机构（盖章） 2023 年 12月1 日		
建　　议			
鉴定人员：	梁毅、胥培健、周翔、杨东、谢建国、常科、张[illegible]		

附件 4

龙洞湾煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司龙洞湾煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15657		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿通风助理工程师	
	刘　扬	采矿工程师	
	廖云中	工程师	
	张华欣	工程师	
	牟　伟	工程师	
	毛　敏	工程师	
	彭　明	助理工程师	
	伍志刚	通风工程师	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	付勇江	通风科员
	夏燕荣	抽采队长
	李永江	抽采副队长
	谭金友	瓦检组长
	宛朝马	瓦检组长
	姚生堂	瓦检工
	刘志军	瓦检工
	林生洪	瓦检工
	景　华	瓦检工
报告编制人	梁家浩	矿山通风助理工程师
报告审核人	柏本君	矿山通风正高级工程师
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托单位	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司		
受鉴单位	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司龙洞湾煤矿		
受鉴单位地址	五通桥区金粟镇	邮政编码	614803
联系人	刘扬	联系电话	13618266254

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：7.140；CO_2：1.365
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：18.252；CO_2：3.489
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 3.586; CO_2: 0.135
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 0.863; CO_2: 0.07
	瓦斯动力现象情况	无
	瓦斯喷出情况	无
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，生产原煤 17464 吨
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井
鉴定结论	龙洞湾煤矿2023年度矿井瓦斯等级为高瓦斯 四川省煤炭设计研究院 鉴定机构（盖章） 2023年12月20日	
建　议		
鉴定人员：	梁[illegible] 肖[illegible]建 刘[illegible] 夏[illegible] [illegible] 付[illegible]江 李永红 [illegible] 毛[illegible] 牟[illegible] 谭金友 [illegible] [illegible] 刘志军 林生洪 [illegible] [illegible] [illegible]	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

塘坝煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	犍为县塘坝煤业有限公司塘坝煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-013		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	朱　磊	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	张　乾	瓦斯检查员	
	董万福	瓦斯检查员	
报告编制人	陈宇浩	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	犍为县塘坝煤业有限公司塘坝煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县玉津镇爱国村	邮政编码	614400
联系人	费少东	联系电话	15281999916
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		CH_4：14.65；CO_2：3.25
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		CH_4：22.14；CO_2：4.91
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		4.48
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.30
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		正常生产
	上年度瓦斯等级		高瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级		高瓦斯
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年11月2日		
建　议	见《犍为县塘坝煤业有限公司塘坝煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》。		
鉴定人员：			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

黄泥埂煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	乐山沫凤能源有限责任公司黄泥埂煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15648		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	王平	矿山通风技术员	
	刘岸英	矿山通风技术员	
	郭远强	矿山通风技术员	
	杨开富	瓦斯检查工	
	罗小平	瓦斯检查工	
	黄刚	瓦斯检查工	
	黄林华	瓦斯检查工	
报告编制人	梁家浩	矿山通风助理工程师	
报告审核人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师	

委托单位	乐山沫凤能源有限责任公司		
受鉴单位	乐山沫凤能源有限责任公司黄泥埂煤矿		
受鉴单位地址	乐山市沙湾区踏水镇黄坝村 9 组	邮政编码	614901
联系人	卢滔	联系电话	15608137444
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 4.33; CO_2: 1.22	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4: 8.42; CO_2: 2.38	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 2.66; CO_2: 0.11	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4: 0.09; CO_2: 0.07	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，生产原煤 22199 吨	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	鉴定为高瓦斯矿井。 四川省煤炭设计研究院 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 20 日		
建　议			
鉴定人员：	黄刚　郭远强　刘岸英　[illegible]　[illegible] 王平　罗小军 [illegible]　杨[illegible]		

附件 4

犍为桅杆坝煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15629		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	柏本君	矿山通风正高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	黄伟	高级工程师	
	杨平	工程师	
	李唐兵	工程师	
	石建峰	工程师	
	党捍东	助理工程师	
	杨春	技术员	
	曾伟	助理工程师	

	宋扬	工程师
	吴洪祥	工程师
	刘清俊	工程师
	李道其	助理工程师
	吴志刚	技术员
	范校冉	助理工程师
报告编制人	梁家浩	矿山通风助理工程师
报告审核人	柏本君	矿山通风正高级工程师
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师

委 托 单 位	四川和邦投资集团有限公司		
受 鉴 单 位	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县寿保镇青山村一组	邮政编码	614411
联系人	黄伟	联系电话	13518454262
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	11.95	
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	28.68	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	7.09	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	0.65	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，生产原煤16800 吨	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	犍为桅杆坝煤矿2023年度矿井瓦斯等级为高瓦斯 鉴定机构（盖章） 2023年 12月 1日		
建　　议			
鉴定人员：	梁毅浩 肖格建 [illegible] 曾伟 李光喜 [illegible] 范修林 乔伟 党祥东 吴洪祥 [illegible] 柏平 宋杨 [illegible] [illegible]		

附件 4

谢石盘煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	犍为县谢石盘煤矿 2023 年度矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-012		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李 猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李 猛	工程师	
技术负责人	杨 阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李 猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	朱 磊	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	张 乾	瓦斯检查员	
	董万福	瓦斯检查员	
报告编制人	陈宇浩	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨 阳	高级工程师	

第 1 页 共 2 页

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	犍为县谢石盘煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县玉津镇跃进村	邮政编码	614401
联系人	尹克勇	联系电话	15298038301
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：4.25；CO_2：2.19	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：4.34；CO_2：2.23	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.58	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.19	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯	
鉴定结论	该矿井为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年1月29日		
建　议	见《犍为县谢石盘煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告》		
鉴定人员：	[handwritten signatures]		

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 4

犍为县新店儿煤矿瓦斯等级鉴定结果

附件 4

新店儿煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	犍为县新店儿煤业有限公司新店儿煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-011		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区誉河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	朱　磊	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
报告编制人	陈宇浩	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

扫描全能王

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	犍为县新店儿煤业有限公司新店儿煤矿		
受鉴单位地址	乐山市犍为县罗城镇二龙村	邮政编码	614411
联系人	岳永忠	联系电话	13541901371
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：6.06；CO_2：1.94	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：18.41；CO_2：5.89	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.74	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.02	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 四川省川煤矿山装备检测有限公司 鉴定机构（盖章） 2023 年 11 月 27 日		
建　议	见《犍为县新店儿煤业有限公司新店儿煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定人员：	[handwritten signatures]		

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件4

凉山州益门煤矿煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	凉山州益门煤业有限责任公司益门煤矿《矿井2023年度瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定报告编号	20231023号		
鉴定机构名称	四川省凉山州益门煤业有限责任公司		
鉴定机构地址	凉山州会理市益门镇中村村4组	邮政编码	615104
联系人	何泽林	联系电话	18181268025
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	柳启文	采矿高级工程师	
主持鉴定工作负责人	文有权	采矿高级工程师	
技术负责人	文有权	采矿高级工程师	
质量负责人	何泽林	安全规程高级工程师	
鉴定项目负责人	文有权	采矿高级工程师	
鉴定项目组长	文有权	采矿高级工程师	
	蔡洪贵	测风员	
	丁磊	测风员	
	陈建	测风员	
	苏信红	测风员	
	蒋延军	测风员	
	丰维	测风员	
	卓健	测风员	
	程浩	测风员	
	汪光凯	测风员	
	李　君	测风员	
	祁　耀	瓦斯检查员	
	张红亮	瓦斯检查员	

鉴定人员	范大才	瓦斯检查员
	杨金和	瓦斯检查员
	江　华	瓦斯检查员
	马世付	瓦斯检查员
	雷　勇	瓦斯检查员
	孔　军	瓦斯检查员
	黄　勇	瓦斯检查员
	陈代国	瓦斯检查员
	徐友军	瓦斯检查员
	王用泽	瓦斯检查员
	唐会刚	瓦斯检查员
	王建祥	瓦斯检查员
	胡洪鑫	瓦斯检查员
报告编制人	成绍彬	通风工程师
	李志强	采矿技术员
报告审核人	袁　欣	凉山州工投集团董事长
	杨龙君	凉山州工投集团总经理
报告批准人	文有权	采矿高级工程师

委托单位	企业自鉴		
受鉴单位	企业自鉴		
受鉴单位地址	凉山州益门煤业有限责任公司益门煤矿	邮政编码	615104
联系人	何泽林	联系电话	18181268025
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		CH_4: 3.080; CO_2: 4.260
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		CH_4: 2.757; CO_2: 4.135
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.919
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.352
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		正常生产
	上年度瓦斯等级		低瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级		低瓦斯
鉴定结论	同意鉴定结论，[illegible] 鉴定机构（盖章） 凉山州益门煤业有限责任公司 5134005060041 2023年10月27日		
审查意见			
复审意见	（有上级公司的国营煤矿需要复核）		
建　　议	见《凉山州益门煤业有限责任公司益门煤矿2023年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报表》		
鉴定人员：	[illegible signatures]		

附件 4

朱洞煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15622		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	邓天国	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	何光红	瓦斯检查员	
	钟程	工程师	
	申孝斌	工程师	
	陈建银	瓦斯检查员	
	古训坤	瓦斯检查员	
报告编制人	肖榕健	采矿助理工程师	
报告审核人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师	

委 托 单 位	泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿		
受 鉴 单 位	泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿		
受鉴单位地址	泸县得胜镇门斗山村二社	邮政编码	646127
联系人	钟程	联系电话	18281164639

判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.43
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	24.29
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.75
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.08
	瓦斯动力现象情况	无
	瓦斯喷出情况	无
	鉴定月矿井生产状况	正常生产，生产原煤 7355 吨
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井
鉴定结论	高瓦斯矿井 四川省煤炭设计研究院 5101055362600 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 4 日	
建　　议		
鉴定人员：	[签名]	

附件 4

富银煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	泸县富银煤矿有限公司矿井瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15621		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	邓天国	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	何光红	瓦斯检查员	
	周国灿	工程师	
	乔正新	助理工程师	
	杨兴全	工程师	
报告编制人	肖榕健	采矿助理工程师	
报告审核人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师	

委托单位	泸县富银煤矿有限公司		
受鉴单位	泸县富银煤矿有限公司		
受鉴单位地址	泸县石桥镇银朝村六社	邮政编码	646125
联系人	雷秀章	联系电话	18716128316
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		2.45
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		7.87
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.28
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.02
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		正常生产，生产原煤 12536.6 吨
	上年度瓦斯等级		低瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级		低瓦斯矿井
鉴定结论	低瓦斯矿井 四川省煤炭设计研究院 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 4 日		
建　　议			
鉴定人员：	[illegible]		

附件 6

川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿 瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号			
鉴定机构名称	四川古叙科技咨询服务有限公司		
鉴定机构地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	刘基勇	联系电话	15775265593
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	吴成兵	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	蒋和财	正高级工程师	
技术负责人	蒋和财	正高级工程师	
质量负责人	吴成兵	高级工程师	
鉴定项目负责人	刘基勇	高级工程师	
鉴定项目组长	刘基勇	高级工程师	
鉴定人员	刘基勇	高级工程师	
	张　涛	工程师	
	陈永兴	工程师	
报告编制人	刘基勇	高级工程师	
报告审核人	陈永兴	工程师	
报告批准人	蒋和财	正高级工程师	

委托单位	川南煤业泸州古叙煤电有限公司		
受鉴单位	四川古叙科技咨询服务有限公司		
受鉴单位地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	蒋和财	联系电话	13983932677
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	67.87m^3/min	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	34.31m^3/t	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	6.80m^3/min（含抽采量 6.14m^3/min）	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.13m^3/min（含抽采量 0.63m^3/min）	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产 26 天	
	上年度瓦斯等级	突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	突出矿井	
鉴定结论	突出矿井　鉴定机构（盖章）四川古叙科技咨询服务有限公司 5105025055019　2023年10月10日		
审查意见	同意。[签名] 2023.10.10		
复核意见	同意。[签名] 2023.10.10　四川省古叙煤田开发股份有限公司 5105005002439		
建　　议			
鉴定人员签字：	[签名] [签名] [签名]（手签）		

附件 6

古蔺县宏达煤业有限责任公司宏达煤矿瓦斯等级鉴定结果

第 1 页　共 2 页

鉴定报告名称	古蔺县宏达煤业有限责任公司宏达煤矿 瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号			
鉴定机构名称	四川古叙科技咨询服务有限公司		
鉴定机构地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	刘基勇	联系电话	15775265593
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	吴成兵	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	蒋和财	正高级工程师	
技术负责人	蒋和财	正高级工程师	
质量负责人	吴成兵	高级工程师	
鉴定项目负责人	刘基勇	高级工程师	
鉴定项目组长	刘基勇	高级工程师	
鉴定人员	刘基勇	高级工程师	
	张　涛	工程师	
	陈永兴	工程师	
报告编制人	刘基勇	高级工程师	
报告审核人	陈永兴	工程师	
报告批准人	蒋和财	正高级工程师	

委 托 单 位	古蔺县宏达煤业有限责任公司		
受 鉴 单 位	四川古叙科技咨询服务有限公司		
受鉴单位地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	蒋和财	联系电话	13983932677
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	10.92m^3/min	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	31.54m^3/t	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.79m^3/min（含抽采量 1.11m^3/min）	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.07m^3/min	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产 30 天	
	上年度瓦斯等级	突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	突出矿井	
鉴定结论	突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023 年 10 月 8 日		
市查意见	[handwritten signature] 2023.10.8		
复核意见	[handwritten signature] 2023.10.8		
建　　议			
鉴定人员签　字：	[handwritten signatures]（手签）		

附件 6

四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司观文煤矿瓦斯等级鉴定结果

<table>
<tr><td>鉴定报告名称</td><td colspan="3">四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司观文煤矿
瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）</td></tr>
<tr><td>鉴定报告编号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>鉴定机构名称</td><td colspan="3">四川古叙科技咨询服务有限公司</td></tr>
<tr><td>鉴定机构地址</td><td>四川省泸州市江阳区龙腾
路 10 号</td><td>邮政编码</td><td>646000</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>刘基勇</td><td>联系电话</td><td>15775265593</td></tr>
<tr><td colspan="4">鉴定机构人员信息</td></tr>
<tr><td>鉴定机构人员</td><td>姓　名</td><td colspan="2">职　称</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>吴成兵</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>主持鉴定工作
负责人</td><td>蒋和财</td><td colspan="2">正高级工程师</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>蒋和财</td><td colspan="2">正高级工程师</td></tr>
<tr><td>质量负责人</td><td>吴成兵</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目
负责人</td><td>刘基勇</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>鉴定项目组长</td><td>刘基勇</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td rowspan="3">鉴定人员</td><td>刘基勇</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>陈永兴</td><td colspan="2">工程师</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报告编制人</td><td>刘基勇</td><td colspan="2">高级工程师</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>陈永兴</td><td colspan="2">工程师</td></tr>
<tr><td>报告批准人</td><td>蒋和财</td><td colspan="2">正高级工程师</td></tr>
</table>

委托单位	四川省古叙煤田观沙煤业有限责任公司		
受鉴单位	四川古叙科技咨询服务有限公司		
受鉴单位地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	刘基勇	联系电话	15775265593
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	33.94m^3/min	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	60.34m^3/t	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	12.37m^3/min（含抽采量 11.23m^3/min）	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.20m^3/min	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产 30 天	
	上年度瓦斯等级	突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	突出矿井	
鉴定结论	突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 1 日		
审查意见	同意。[signature] 2023.12.1		
复核意见	同意。[signature] 1/12.		
建　　议			
鉴定人员签字：	[signature] [signature]（手签）		

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	叙永鑫福煤业有限公司后山煤矿 矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023年度）		
鉴定报告编号	LZWSCD23-001		
鉴定机构名称	四川省煤田地质工程勘察设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区青华路39号	邮政编码	610072
联系人	李友红	联系电话	18980704013
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	王志成	地质实验高级工程师	
主持鉴定工作负责人	龙　军	安全工程正高级工程师	
技术负责人	李　娟	水工环高级工程师	
质量负责人	潘伦樟	矿山通风高级工程师	
鉴定项目负责人	张　波	采矿工程师	
鉴定项目组长	张　波	采矿工程师	
鉴定人员	李大伟	矿山机电高级工程师	
	周智盟	采矿工程师	
	张　波	采矿工程师	
	张栩强	采矿助理工程师	
	李永金	安全工程高级工程师	
	王　冲	安全工程高级工程师	
	陈思伶	采矿工程师	
	刘　弟	采矿工程师	
	毛红东	地质调查与矿产勘查工程师	
报告编制人	张　波	采矿工程师	
	李大伟	矿山机电高级工程师	
报告审核人	李永金	安全工程高级工程师	
	潘伦樟	矿山通风高级工程师	
报告批准人	李　娟	水工环高级工程师	

委 托 单 位	叙永鑫福煤业有限公司		
受 鉴 单 位	叙永鑫福煤业有限公司后山煤矿		
受鉴单位地址	四川省泸州市叙永县后山镇丰收村	邮政编码	646415
联系人	江奉明	联系电话	13982435990
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：2.757；CO_2：1.343	
	矿井相对瓦斯涌出量(m^3/t)	CH_4：25.813；CO_2：12.574	
	采面最大绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：1.410；CO_2：0.150	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量(m^3/min)	CH_4：0.147；CO_2：0.105	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	27 天，产煤 4152.58 吨	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯（2022 年度）	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	后山煤矿2023年度矿井瓦斯等级为高瓦斯。 鉴定机构（盖章） 2023年 11 月 16 日		
建 议	严格执行“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯防治方针，做到通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位。保障采掘工作面的有效风量，加强通风及瓦斯管理工作，尤其是工作面、工作面隅角及采后巷道的瓦斯管理，同时还应加强对采空区的密闭管理工作，密闭设置必须规范，减少漏风，防止瓦斯事故的发生。		
鉴定人员：	張波 李大伟 陈维择 李永全 刘弟 周智盟 张栩强 毛纪东 陈思俭		

附件 4

古蔺县榆新煤业有限责任公司榆新煤厂瓦斯等级鉴定结果

第 1 页　共 2 页

鉴定报告名称	古蔺县榆新煤业有限责任公司榆新煤厂瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202302		
鉴定机构名称	重庆大学		
鉴定机构地址	重庆市沙坪坝区正街 174 号	邮政编码	400030
联系人	王亮	联系电话	13508386383
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	王树新	教授	
主持鉴定工作负责人	王亮	教授	
技术负责人	邹德均	副教授	
质量负责人	邹德均	副教授	
鉴定项目负责人	卢通涛	工程师	
鉴定项目组长	王亮	教授	
鉴定人员	卢通涛	工程师	
	李宇	工程师	
	余雨	高级工程师	
报告编制人	赵启松	高级工程师	
	余雨	高级工程师	
报告审核人	邹德均	副教授	
	舒光燕	高级工程师	
报告批准人	王亮	教授	

委托单位	古蔺县榆新煤业有限责任公司榆新煤厂		
受鉴单位	古蔺县榆新煤业有限责任公司榆新煤厂		
受鉴单位地址	古蔺县箭竹苗族乡富华村六组	邮政编码	646500
联系人	蒋周利	联系电话	18302335967
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.684	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	8.27	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.124	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.076	
	瓦斯动力现象情况	未发生过煤与瓦斯突出	
	瓦斯喷出情况	未发生过瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯矿井	
鉴定结论	经测定，矿井绝对瓦斯涌出量 1.684m^3/min，矿井相对瓦斯涌出量 8.27m^3/t，本年度鉴定为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章）：重庆大学 2023 年 12 月 4 日		
建　议	矿井目前三采区已开采至最低标高，矿井的采空区面积增大，应加强采空区和通风管理。		
鉴定人员：	[illegible] 卢通清 余雨 李宇 李世伟 [illegible]		

附件 4：

古蔺煤矿（东段）有限公司瓦斯等级鉴定结果

第 1 页，共 2 页

鉴定报告名称	四川省泸州市古蔺煤矿（东段）有限公司 瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号	WS2023-1		
鉴定机构名称	四川省泸州市古蔺煤矿（东段）有限公司		
鉴定机构地址	四川省古蔺县石屏镇磺厂社区	邮政编码	646522
联系人	陈玉富	联系电话	15892513111

鉴定机构人员信息

鉴定机构人员	姓　名	职　称
法定代表人	李　伟	
主持鉴定工作负责人	柴进田	工程师
技术负责人	陈玉富	高级工程师
质量负责人	何定平	工程师
鉴定项目负责人	张乾国	工程师
鉴定项目组长	陈玉富	高级工程师
鉴定人员	张乾国	工程师
	刘胜利	工程师
	谢玉峰	工程师
报告编制人	张乾国	工程师
报告审核人	陈玉富	高级工程师
报告批准人	柴进田	工程师


扫描全能王 创建

委托单位	/		
受检单位	四川省泸州市古蔺煤矿（东段）有限公司古蔺煤矿		
受检单位地址	四川省古蔺县石屏镇磺厂社区	邮政编码	646522
联系人	陈玉富	联系电话	15892513111
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		4.05
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/min）		/
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		鉴定月无采面
	掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.45
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		两个掘进工作面正常掘进（无回采工作面）
	上年度瓦斯等级鉴定		煤与瓦斯突出
	本年度鉴定瓦斯等级		煤与瓦斯突出
鉴定结论	煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 古蔺煤矿（东段） 2023 年 10 月 2 日		
审查意见	同意. 陈玉富 2023. 10. 2		
复核意见	同意. 吴世田 2023. 10. 2		
建　议			
鉴定人员签字：	陈玉富 刘世利 吴庆房 袁建富 谢山峰 何定平 魏和聘 王铁 卢[illegible] 万永红 [illegible]		


扫描全能王 创建

附件 4

泸州金星煤业有限公司古蔺县盛隆煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	泸州金星煤业有限公司古蔺县盛隆煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	202304		
鉴定机构名称	重庆大学		
鉴定机构地址	重庆市沙坪坝区正街 174 号	邮政编码	400030
联系人	王亮	联系电话	13508386383
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	王树新	教授	
主持鉴定工作负责人	王亮	教授	
技术负责人	邹德均	副教授	
质量负责人	邹德均	副教授	
鉴定项目负责人	卢通涛	工程师	
鉴定项目组长	王亮	教授	
鉴定人员	卢通涛	工程师	
	李宇	工程师	
	余雨	高级工程师	
报告编制人	赵启松	高级工程师	
	余雨	高级工程师	
报告审核人	邹德均	副教授	
	舒光燕	高级工程师	
报告批准人	王亮	教授	

委托单位	泸州金星煤业有限公司古蔺县盛隆煤矿		
受鉴单位	泸州金星煤业有限公司古蔺县盛隆煤矿		
受鉴单位地址	古蔺县大村镇阳华村六组	邮政编码	646500
联系人	翁光隆	联系电话	17383006330
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.603	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	/	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.327	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.079	
	瓦斯动力现象情况	未发生过煤与瓦斯突出	
	瓦斯喷出情况	未发生过瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	低瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	低瓦斯矿井	
鉴定结论	经测定，矿井绝对瓦斯涌出量 1.603m^3/min，本年度鉴定为低瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章）：重庆大学 2023 年 12 月 13 日		
建　议	矿井瓦斯涌出量主要来源于采空区，应加强采空区和通风管理。		
鉴定人员：			

附件 4

葫芦寺煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	内江市资中县葫芦寺矿业有限公司葫芦寺煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-004		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028--61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	梁立勋	（正）高级工程师	
主持鉴定工作负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李　军	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
报告编制人	何佳骏	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	资中县葫芦寺矿业有限公司葫芦寺煤矿		
受鉴单位地址	四川省内江市资中县双河镇葫芦寺村	邮政编码	641200
联系人	蒋　鹏	联系电话	18783261004
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：10.79；CO_2:4.22	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：17.15；CO_2:6.71	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	5.59	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.41	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 10 月 19 日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需要复核）		
建　议	见《内江市资中县葫芦寺矿业有限公司葫芦寺煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定人员：			

附件 4

老鹰岩井煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井2023年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-002		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路458号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	梁立勋	（正）高级工程师	
主持鉴定工作负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	李　军	瓦斯检查员	
报告编制人	曹雷民	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委 托 单 位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受 鉴 单 位	内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井		
受鉴单位地址	内江市资中县双河镇安木店村	邮政编码	641251
联系人	李　伟	联系电话	18384922827
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：19.54；CO_2:8.18	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：34.19；CO_2:14.31	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	3.90	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.25	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井。 四川省川煤矿山装备检测有限公司 5101140197893 鉴定机构（盖章） 2023 年 10 月 19 日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需要复核）		
建　　议	见《内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定人员：	[signatures]		

附件 4

____太和____煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	威远县太和能源有限责任公司太和煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	W15645		
鉴定机构名称	四川省煤炭设计研究院		
鉴定机构地址	成都市青羊区敬业路 108 号 27 栋	邮政编码	610031
联系人	徐志勇	联系电话	13550308218
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	徐志勇	采矿正高级工程师	
主持鉴定工作负责人	张伯涛	采矿高级工程师	
技术负责人	刘超	安全工程正高级工程师	
质量负责人	邓天国	采矿高级工程师	
鉴定项目负责人	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定项目组长	薛玉晓	安全工程高级工程师	
鉴定人员	梁家浩	矿山通风助理工程师	
	肖榕健	采矿助理工程师	
	曾良均	测　风	
	冯建明	瓦检员	
	欧定军	瓦检员	
	朱锦亮	瓦检员	
	刘刚	瓦检员	
	兰昌明	瓦检员	
	卢中洪	瓦检员	

报告编制人	肖榕健	采矿助理工程师
报告审核人	薛玉晓	安全工程高级工程师
报告批准人	刘超	安全工程正高级工程师

委托单位	威远县太和能源有限责任公司太和煤矿		
受鉴单位	威远县太和能源有限责任公司太和煤矿		
受鉴单位地址	威远县连界镇永富村 11 组	邮政编码	642469
联系人	祝大春	联系电话	15828620918
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）		9.30
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）		测定月未正常生产
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）		0.96
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）		0.011
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		未正常生产
	上年度瓦斯等级		高瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级		高瓦斯矿井
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井 四川省煤炭设计研究院 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 22 日		
建议			
鉴定人员：	[illegible]		

攀枝花市沿江实业有限责任公司田堡煤矿（二矿）煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	攀枝花市沿江实业有限责任公司（田堡煤矿）二矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	CMHR-PZH-2023005		
鉴定机构名称	四川川煤华荣能源有限责任公司		
鉴定机构地址	攀枝花市西区徐家渡村	邮政编码	617000
联系人	莫小虎	联系电话	13980339260
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	奚光荣	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	陈益能	通风高级工程师	
技术负责人	莫小虎	采矿工程师	
质量负责人	张朝庭	采掘与通风安全工程师	
鉴定项目负责人	冯世林	安全技术员	
鉴定项目组长	莫小虎	采矿工程师	
鉴定人员	黄波	技术员	
	夏勇	技术员	
	聂冠华		
	段梦宇		
	聂华龙		
	李易东		
	张贞建		
	吴彦禹		
报告编制人	靳少辉	通风助理工程师	
报告审核人	张明	安全工程师	
报告批准人	莫小虎	采矿工程师	

委托单位	四川川煤华荣能源有限责任公司		
受鉴单位	攀枝花市沿江实业有限责任公司（田堡煤矿）二矿		
受鉴单位地址	攀枝花市仁和区太平乡革新村	邮政编码	617000
联系人	熊天佑	联系电话	18180117991
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.797
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		1.369
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.174
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.126
	瓦斯动力现象情况		无
	瓦斯喷出情况		无
	鉴定月矿井生产状况		正常生产
	上年度瓦斯等级		低瓦斯矿井
	本年度鉴定瓦斯等级		低瓦斯矿井
鉴定结论	该矿井鉴定为低瓦斯矿井 （印章：四川川煤华荣能源有限责任公司） 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 15 日		
建议	加强矿井通风管理，防止瓦斯积聚；认真落实瓦斯防治措施，防止瓦斯超限。		
鉴定人员：	[illegible]		

附件 6

四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿 瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告（2023 年度）		
鉴定报告编号			
鉴定机构名称	四川古叙科技咨询服务有限公司		
鉴定机构地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	刘基勇	联系电话	15775265593
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓　名	职　称	
法定代表人	吴成兵	高级工程师	
主持鉴定工作负责人	蒋和财	正高级工程师	
技术负责人	蒋和财	正高级工程师	
质量负责人	吴成兵	高级工程师	
鉴定项目负责人	刘基勇	高级工程师	
鉴定项目组长	刘基勇	高级工程师	
鉴定人员	刘基勇	高级工程师	
	张　涛	工程师	
	陈永兴	工程师	
报告编制人	刘基勇	高级工程师	
报告审核人	陈永兴	工程师	
报告批准人	蒋和财	正高级工程师	

委托单位	四川省川南煤业有限责任公司		
受鉴单位	四川古叙科技咨询服务有限公司		
受鉴单位地址	四川省泸州市江阳区龙腾路 10 号	邮政编码	646000
联系人	蒋和财	联系电话	13983932677
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	71.86m³/min	
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	40.88m³/t	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	8.41m³/min（含抽采量 6.05m³/min）	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	0.59m³/min	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产 27 天	
	上年度瓦斯等级	突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	突出矿井	
鉴定结论	突出矿井 鉴定机构（盖章） 202[illegible]年10月5日		
审查意见			
复核意见			
建　　议			
鉴定人员签字：	（手签）		

附件 4

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	兴文县光明煤业有限责任公司 煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	兴煤鉴（2023）01 号		
鉴定机构名称	兴文县兴安综合应急救援队（兴文县矿山救护队）		
鉴定机构地址	兴文县古宋镇柏香湾村四组	邮政编码	644400
联系人	王鹏	联系电话	13629034555
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	杨小军	助理工程师	
主持鉴定工作负责人	王　鹏	工程师	
技术负责人	黄泉杰	工程师	
质量负责人	杨小军	助理工程师	
鉴定项目负责人	王　鹏	工程师	
鉴定项目组长	夏启涛	工程师	
鉴定人员	王广秋、刘冰、杭永芳	工程师、技术员、技术员	
	钟伟、谢代波、万森维	技术员、技术员、技术员	
	刘松岭、练波、何吉涛	技术员、测风员、瓦检员	
	李顺洋、陈明、黎原宏	测风员、测风员、瓦检员	
	杨小军、夏启涛、彭思俊、徐鸿	助理工程师、工程师、测风员、瓦检员	
报告编制人	杨小军	助理工程师	
	夏启涛	工程师	
报告审核人	王　鹏	工程师	
	黄泉杰	工程师	
报告批准人	王　鹏	工程师	

委托单位	兴文县光明煤业有限责任公司		
受鉴单位	兴文县光明煤业有限责任公司		
受鉴单位地址	兴文县古宋镇撑腰岩村五组	邮政编码	644400
联系人	李崇	联系电话	18227228885
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	3.95	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	19.04	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.92	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		
	瓦斯动力现象情况	发生过煤与瓦斯动力现象	
	瓦斯喷出情况		
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	煤与瓦斯突出矿井　　鉴定机构（盖章）　20[illegible]年12月1日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）		
建　　议			
鉴定人员：	[illegible]、何吉涛、[illegible]、[illegible]、[illegible] 刘冰 [illegible] [illegible]、[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 陈明 [illegible] [illegible]、李顺洋（必须要手签）		

附件 4

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川省兴文县建设 煤矿瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	兴煤鉴（2023）02 号		
鉴定机构名称	兴文县兴安综合应急救援队（兴文县矿山救护队）		
鉴定机构地址	兴文县古宋镇柏香湾村四组	邮政编码	644400
联系人	王鹏	联系电话	13629034555
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	杨小军	助理工程师	
主持鉴定工作负责人	王　鹏	工程师	
技术负责人	黄泉杰	工程师	
质量负责人	杨小军	助理工程师	
鉴定项目负责人	王　鹏	工程师	
鉴定项目组长	夏启涛	工程师	
人员鉴定	王广秋、刘冰、杭永芳	工程师、技术员、技术员	
	钟伟、谢代波、万森维	技术员、技术员、技术员	
	刘松岭、练波、何吉涛	技术员、测风员、瓦检员	
	李顺洋、陈明、黎原宏	测风员、测风员、瓦检员	
	杨小军、夏启涛、彭思俊、徐鸿	助理工程师、工程师、测风员、瓦检员	
报告编制人	杨小军	助理工程师	
	夏启涛	工程师	
报告审核人	王　鹏	工程师	
	黄泉杰	工程师	
报告批准人	王　鹏	工程师	

委 托 单 位	四川省兴文县建设煤矿		
受 鉴 单 位	四川省兴文县建设煤矿		
受鉴单位地址	兴文县古宋镇普照村二组 88 号	邮政编码	644400
联系人	王　强	联系电话	18016192111
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m³/min）	4.94	
	矿井相对瓦斯涌出量（m³/t）	23.87	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）	2.64	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m³/min）		
	瓦斯动力现象情况	发生过煤与瓦斯动力现象	
	瓦斯喷出情况		
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	煤与瓦斯突出矿井	
鉴定结论	煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 兴文县综合应急救援队（…） 5115285029268 20[illegible]年 12 月 11 日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）		
建　　议			
鉴定人员：	聂启涛、何吉涛、蒋波、万秋征、杭永芳 刘冰 杨小军 马利、刘松岭 [illegible] [illegible] 黎家宏 陈明（必须要手签） 徐鸿、彭思俊、李顺洋		

附件 4

煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	兴文县玉竹山煤业有限责任公司 瓦斯等级鉴定报告		
鉴定报告编号	兴煤鉴（2023）03 号		
鉴定机构名称	兴文县兴安综合应急救援队（兴文县矿山救护队）		
鉴定机构地址	兴文县古宋镇柏香湾村四组	邮政编码	644400
联系人	王鹏	联系电话	13629034555
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	杨小军	助理工程师	
主持鉴定工作负责人	王　鹏	工程师	
技术负责人	黄泉杰	工程师	
质量负责人	杨小军	助理工程师	
鉴定项目负责人	王　鹏	工程师	
鉴定项目组长	夏启涛	工程师	
人员鉴定	王广秋、刘冰、杭永芳	工程师、技术员、技术员	
	钟伟、谢代波、万森维	技术员、技术员、技术员	
	刘松岭、练波、何吉涛	技术员、测风员、瓦检员	
	李顺洋、陈明、黎原宏	测风员、测风员、瓦检员	
	杨小军、夏启涛、彭思俊、徐鸿	助理工程师、工程师、测风员、瓦检员	
报告编制人	杨小军	助理工程师	
	夏启涛	工程师	
报告审核人	王　鹏	工程师	
	黄泉杰	工程师	
报告批准人	王　鹏	工程师	

兴文县兴安综合应急救援队（普通合伙）
5115285029268

委 托 单 位	兴文县玉竹山煤业有限责任公司		
受 鉴 单 位	兴文县玉竹山煤业有限责任公司		
受鉴单位地址	兴文县古宋镇普照村四组	邮政编码	644400
联系人	李明庆	联系电话	13890978219
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		5.53
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		22.31
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		2.4
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		
	瓦斯动力现象情况		发生过煤与瓦斯动力现象
	瓦斯喷出情况		
	鉴定月矿井生产状况		正常生产
	上年度瓦斯等级		煤与瓦斯突出矿井
	本年度鉴定瓦斯等级		煤与瓦斯突出矿井
鉴定结论	煤与瓦斯突出矿井 鉴定机构（盖章） 2023 年 12 月 28 日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）		
建　　议			
鉴定人员：	（必须要手签）		

附件 4

筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿瓦斯涌出量测定结果

第 1 页　共 2 页

鉴定报告名称	筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿瓦斯涌出量测定报告		
测定报告编号	202301		
测定机构名称	重庆大学		
测定机构地址	重庆市沙坪坝区正街 174 号	邮政编码	400030
联系人	王亮	联系电话	13508386383

测定机构人员信息		
测定机构人员	姓名	职称
法定代表人	王树新	教授
主持测定工作负责人	王亮	副教授
技术负责人	邹德均	副教授
质量负责人	邹德均	副教授
测定项目负责人	卢通涛	工程师
测定项目组长	王亮	教授
测定人员	卢通涛	工程师
	李宇	工程师
	余雨	高级工程师
报告编制人	赵启松	高级工程师
	余雨	高级工程师
报告审核人	邹德均	副教授
	舒光燕	高级工程师
报告批准人	王亮	教授

委 托 单 位	筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿		
受 鉴 单 位	筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿		
受鉴单位地址	宜宾市筠连县镇舟镇金钟村二组	邮政编码	645263
联系人	张锦海	联系电话	15883330109
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	5.786	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	23.83	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.505	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.184	
	瓦斯动力现象情况	未发生过煤与瓦斯突出	
	瓦斯喷出情况	未发生过瓦斯喷出	
	测定月矿井生产状况	正常	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度测定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
测定结论	经测定，矿井绝对瓦斯涌出量 5.786m^3/min，矿井相对瓦斯涌出量 23.83m^3/t，本年度测定为高瓦斯矿井。 测定机构（盖章）：重庆大学 2023 年 10 月 28 日		
建　　议	矿井目前开采标高在+600m，下部最低开采标高为+550m，随着开采深度的增加煤层瓦斯含量、压力及矿井瓦斯涌出量必然呈上升趋势。矿井在深部延伸过程中，应加强瓦斯抽采和通风管理，特别是遇到地质构造、瓦斯涌出异常时。		
测定人员：	[illegible]		

附件 4

筠连县九龙煤业有限公司九龙煤矿瓦斯涌出量测定结果

鉴定报告名称	筠连县九龙煤业有限公司九龙煤矿瓦斯涌出量测定报告		
测定报告编号	202303		
测定机构名称	重庆大学		
测定机构地址	重庆市沙坪坝区正街 174 号	邮政编码	400030
联系人	王亮	联系电话	13508386383
测定机构人员信息			
测定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	王树新	教授	
主持测定工作负责人	王亮	副教授	
技术负责人	邹德均	副教授	
质量负责人	邹德均	副教授	
测定项目负责人	卢通涛	工程师	
测定项目组长	王亮	教授	
测定人员	卢通涛	工程师	
	李宇	工程师	
	余雨	高级工程师	
报告编制人	赵启松	高级工程师	
	余雨	高级工程师	
报告审核人	邹德均	副教授	
	舒光燕	高级工程师	
报告批准人	王亮	教授	

委 托 单 位	筠连县九龙煤业有限公司九龙煤矿		
受测单位	筠连县九龙煤业有限公司九龙煤矿		
受测单位地址	宜宾市筠连县镇舟镇尖峰村一组	邮政编码	645263
联系人	熊志鸿	联系电话	13458475251
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		13.566
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）		39.636
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		2.128
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）		0.375
	瓦斯动力现象情况		未发生过煤与瓦斯突出
	瓦斯喷出情况		未发生过瓦斯喷出
	测定月矿井生产状况		正常
	上年度瓦斯等级		高瓦斯矿井
	本年度测定瓦斯等级		高瓦斯矿井
测定结论	经测定，矿井绝对瓦斯涌出量 13.566m^3/min，矿井相对瓦斯涌出量 39.636m^3/t，本年度测定为高瓦斯矿井。 测定机构（盖章）：重庆大学 2023 年 12 月 11 日		
建　　议	矿井为高瓦斯矿井，瓦斯涌出量较大，矿井应加强瓦斯抽采和通风管理，特别是遇到地质构造、瓦斯涌出异常时。		
测定人员：	[illegible]		

附件 4

大林坝煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-006		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	梁立勋	（正）高级工程师	
主持鉴定工作负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李　军	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
报告编制人	何佳骏	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿		
受鉴单位地址	自贡市荣县度佳镇白坡村 13 组	邮政编码	643109
联系人	张　立	联系电话	18990002892
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：8.46　；CO_2：2.37	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：33.41　；CO_2：9.36	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.15	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.45	
	瓦斯动力现象情况	无	
	瓦斯喷出情况	无	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井 鉴定机构（盖章）四川省川煤矿山装备检测有限公司 2023年10月19日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需复核）		
建　议	见《荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》		
鉴定人员：	[illegible]		

2

附件 4

度新煤矿度新井煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	天宇实业有限公司度新煤矿度新井 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-021		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	黎春林	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李　磊	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
报告编制人	曹雷民	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井		
受鉴单位地址	自贡市荣县度佳镇鸭子凼村	邮政编码	643109
联系人	晏丕和	联系电话	13808152069
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：6.14；CO_2：2.11	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：26.45；CO_2：9.09	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	3.86	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.54	
	瓦斯动力现象情况	无瓦斯动力现象	
	瓦斯喷出情况	无瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年12月15日		
建议	见《自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井2023年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》。		
鉴定人员：	[signatures]		

附件 4

青草煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	自贡市大宇实业有限公司青草煤矿 2023 年矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-008		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	梁立勋	（正）高级工程师	
主持鉴定工作负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	黄红光	工程师	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
	李　军	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
报告编制人	曹雷民	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	自贡市天宇实业有限公司青草煤矿		
受鉴单位地址	自贡市荣县高山镇营盘村	邮政编码	643100
联系人	胡云东	联系电话	18123162528
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4:8.57；　CO_2:2.79	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4:13.29；　CO_2:4.33	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	4.51	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.15	
	瓦斯动力现象情况	无瓦斯动力现象	
	瓦斯喷出情况	无瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯	
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023 年 11 月 5 日		
审查意见			
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需要复核）		
建　　议	见《自贡市天宇实业有限公司青草煤矿 2023 年矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》。		
鉴定人员：	[signatures]		

附件 4

荣县双庆矿业有限公司顺利煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	荣县双庆矿业有限公司顺利煤矿2023年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-019		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路458号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	李　猛	工程师	
主持鉴定工作负责人	李　猛	工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	李　猛	工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
	李　军	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	李维维	瓦斯检查员	
报告编制人	曹雷民	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	荣县双庆矿业有限公司顺利煤矿		
受鉴单位地址	荣县双古镇白云桥村三组	邮政编码	643109
联系人	陈其彬	联系电话	15008121055
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：9.42；CO_2：3.19	
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：18.87；CO_2：6.39	
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	2.38	
	掘进面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	1.20	
	瓦斯动力现象情况	无瓦斯动力现象	
	瓦斯喷出情况	无瓦斯喷出	
	鉴定月矿井生产状况	正常生产	
	上年度瓦斯等级	高瓦斯矿井	
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯矿井	
鉴定结论	该矿井为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章） 2023年12月20日		
建　　议	见《荣县双庆矿业有限公司顺利煤矿2023年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》。		
鉴定人员：	[illegible]		

附件 4

新胜煤矿瓦斯等级鉴定结果

鉴定报告名称	四川弘鑫矿业有限公司荣县新胜煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告		
鉴定报告编号	WSCD-2023-005		
鉴定机构名称	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
鉴定机构地址	成都市新都区普河路 458 号	邮政编码	610500
联系人	郭小明	联系电话	028—61790566
鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称	
法定代表人	梁立勋	（正）高级工程师	
主持鉴定工作负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
技术负责人	杨　阳	高级工程师	
质量负责人	郭小明	高级工程师	
鉴定项目负责人	梁立勋	（正）高级工程师	
鉴定项目组长	郭小明	高级工程师	
鉴定人员	郭小明	高级工程师	
	黄红光	工程师	
	曹雷民	瓦斯检查员	
	全华均	瓦斯检查员	
	陈宇浩	瓦斯检查员	
	何佳骏	瓦斯检查员	
	李　军	瓦斯检查员	
	曾　川	瓦斯检查员	
报告编制人	曹雷民	瓦斯检查员	
报告审核人	黄红光	工程师	
报告批准人	杨　阳	高级工程师	

第 1 页　共 2 页

委托单位	四川省川煤矿山装备检测有限公司		
受鉴单位	四川弘鑫矿业有限公司荣县新胜煤矿		
受鉴单位地址	自贡市荣县保华镇五皇村 12 组	邮政编码	643115
联系人	谭小兵	联系电话	13890516229

判定指标		
判定指标	矿井绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	CH_4：8.71；CO_2：1.82
	矿井相对瓦斯涌出量（m^3/t）	CH_4：65.54；CO_2：13.69
	采面最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	5.59
	掘进最大绝对瓦斯涌出量（m^3/min）	0.67
	瓦斯动力现象情况	无
	瓦斯喷出情况	无
	鉴定月矿井生产状况	正常生产
	上年度瓦斯等级	高瓦斯
	本年度鉴定瓦斯等级	高瓦斯
鉴定结论	该矿为高瓦斯矿井。 鉴定机构（盖章）四川省川煤矿山装备检测有限公司 2023 年 10 月 9 日	
审查意见		
复核意见	（有上级公司的国营煤矿需要复核）	
建议	见《四川弘鑫矿业有限公司荣县新胜煤矿 2023 年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定报告》	
鉴定人员：	[handwritten signatures]	